



**H. AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE MEJIA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO
EJERCICIO 2019**

FECHA DE ELABORACION:
31/12/2019
MES QUE SE REPORTA
DICIEMBRE

DATOS GENERALES

MUNICIPIO: TLACOTEPEC DE MEJIA LOCALIDAD: TLACOTEPEC DE MEJIA DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN ZAP 0045

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE APORTACIONES No. DE OBRA: 2019301790010

CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: SI X NO **ANTECEDENTES:**

TIPO DE OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF: CLAVE 0045 **GRADO DE REZAGO SOCIAL:** NULY ALTO MEDIO BAJO X NULY BAJO

ZONA: URBANA X AGEB: SI X NO **TIPO DE CONTRIBUCION DEL PROYECTO:** DIRECTA X INDIRECTA COMPENENTARIA

SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: SI X NO **COORDENADAS DE GEORREFERENCIA** LATITUD 19.192671° LONGITUD -96.847076°

PROYECTO ESPECIAL CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE SI NO X

No. EST.	MONTO	POLIZAS CHEQUE		No.	No.	ESTADO FINANCIERO DE OBRA*			IMPORTE DEBERIGADO	
		No.	MONTO			IMPORTE OBRA EST.	AMORTIZADO	5 MILLAR		CARGOS ADICIONALES
MACION 2 ENIQ	\$25,781.00	910310	\$25,781.00	952		\$25,781.00	\$0.00	\$1,111.26	\$0.00	\$256,700.00
1 NORMAL	\$244,635.47	908310	\$244,635.47	897		\$244,635.47	\$0.00	\$1,054.46	\$0.00	\$243,581.01
TOTALES	\$502,446.47		\$502,446.47			\$502,446.47	\$0.00	\$2,165.72	\$0.00	\$500,281.01

MONTO PAGADO EN EL MES:	EXISTE	FECHAS	AVANCE FISICO REAL													
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
\$256,700.00		10/08/2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$500,281.02	31/10/2019	0	0	0	0	0	0	0	0	51.16	100	0	0	0	0
FINQUITO:	\$502,446.74	10/10/2019	0	0	0	0	0	0	0	0	60	40	0	0	0	0
ACTA ENTREGA RECEPCION:	X	30/09/2019	0	0	0	0	0	0	0	0	60	100	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	-8.84	0	0	0	0	0

OBSERVACIONES:

En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:

15 OBRAS O 631.47 M2 DE LOSA DE CONCRETO F'c= 200 KG/CM2 Y 10 CM. DE ESPESOR

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FISICO DE LA OBRA EN EL MES:

TERMINADA Y OPERANDO

MONTO AUTORIZADO: \$502,446.74

MONTO DEL PRESUPUESTO BASE: \$506,641.41

VALIDACION DEL PROYECTO: EXISTE NO EXISTE NO APLICA X

DEPENDENCIA QUE VALIDA: NO EXISTE NO EXISTE NO APLICA X

FACTIBILIDAD DEL PROYECTO: EXISTE NO EXISTE NO APLICA X

DEPENDENCIA QUE OTORGA: NO EXISTE NO EXISTE NO APLICA X

LA FACTIBILIDAD: EXISTE

TIPO DE LICITACIÓN: ADJUDICACION DIRECTA INVITACION A MENOS 3 PERSONAS EXISTE X

LICITACION PUBLICA

NO. DE CONTRATO: 15/2019301790010/FISM FECHA: 31/07/2019

CONTRATISTA: EDIFICACION, ASESORIA Y PLANEACION TICOMA S.A. DE C.V.

MONTO CONTRATADO: \$502,446.74

PROGRAMADA REAL C/VA

PERIODO DE EJECUCION: INICIO 01/08/2019 01/08/2019

TERMINO 30/09/2019 30/09/2019

DIAS 61 61

APLICA MONTO: NO APLICA PORCENTAJE: X

FECHA DE PAGO:

TIPO DE FINANZA: ANTECIPLO CUMPLIMIENTO VICIOS OCULTOS

MONTO FINANZADO: \$43,314.37

APLANZADORA: UBB FANZAS MONTEBB FANZAS MONTEBB

No. DE FINANZA: 2017956

FECHA: 31/07/2019

CONVENIO MONTO MODIFICATORIO: NO APLICA

MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA: \$502,446.74

ING. JOSE LUIS OLIVARES TAMAYO DIRECTOR DE OBRAS

ING. MIGUEL ANGEL SERRANO RIVERA SUPERVISOR