



H. AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE MEJIA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2020

| |
|--|
| FECHA DE ELABORACION: 20/10/2020 |
| MES QUE SE REPORTA SEPTIEMBRE |

A) PLANEACION Y DATOS GENERALES

| | | |
|--|---------------------------------------|--|
| MUNICIPIO: TLACOTEPEC DE MEJIA | LOCALIDAD: TLACOTEPEC DE MEJIA | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE MARIANO MATAMOROS |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE APORTACIONES | No. DE OBRA: 2020301790001 | |

| | |
|--|--------------------------------------|
| ANTECEDENTES: | |
| CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: SI <input checked="" type="checkbox"/> X NO <input type="checkbox"/> | |
| OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF: | GRADO DE REZAGO SOCIAL: |
| TIPO DE ZONA: RURAL URBANA X | MUY ALTO ALTO MEDIO BAJO X MUY BAJO |
| CLAVE AGEB: 0045 | |
| TIPO DE CONTRIBUCION DEL PROYECTO: | DIRECTA COMPLEMENTARIA X RESTRINGIDA |
| COORDENADAS DE GEORREFERENCIA: | |
| LATITUD: 19.187586° | LONGITUD: -96.836532° |

| |
|---|
| DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA: |
| 1710 M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO F'C= 250 KG/CM2 DE 15CM. DE ESPESOR |

| |
|---|
| DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES: |
| SE CONCLUYERON TRABAJOS COLOCACION DE BASE Y SE ESTA VACIANDO PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO F'C= 250 KG/CM2 DE 15CM. DE ESPESOR. |

C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA*

| No. EST. | MONTO CON IVA | PÓLIZAS CHEQUE | | FACTURAS | | | | | |
|----------|---------------|----------------|--------------|----------|---------------------------------------|--------------------|----------|--------------------|--------------|
| | | No. | MONTO | No. | IMPORTE OBRA MONTO CON IVA ESTIMACIÓN | AMORTIZADO CON IVA | 5 MILLAR | CARGOS ADICIONALES | IMPORTE NETO |
| ANTICIPO | \$449,731.50 | 2008310 | \$449,731.50 | 629 | \$449,731.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$449,731.50 |
| TOTALES | \$449,731.50 | | \$449,731.50 | | \$449,731.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$449,731.50 |

| | | |
|--|--|--|
| MONTO AUTORIZADO: | \$1,500,000.00 | C/IVA |
| MONTO DEL PRESUPUESTO BASE: | \$1,500,000.00 | C/IVA |
| VALIDACIÓN DEL PROYECTO: | EXISTE <input type="checkbox"/> NO EXISTE <input type="checkbox"/> NO APLICA <input checked="" type="checkbox"/> | |
| DEPENDENCIA QUE VALIDA: | | |
| FACTIBILIDAD DEL PROYECTO: | EXISTE <input checked="" type="checkbox"/> NO EXISTE <input type="checkbox"/> NO APLICA <input type="checkbox"/> | |
| DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD: | H AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE MEJIA | |
| PERMISOS Y CONCESIONES: | EXISTE <input checked="" type="checkbox"/> NO EXISTE <input type="checkbox"/> NO APLICA <input type="checkbox"/> | |
| DEPENDENCIA QUE OTORGA LOS PERMISOS: | H AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE MEJIA | |
| TIPO DE LICITACIÓN: | ADJUDICACIÓN DIRECTA INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS LICITACIÓN PÚBLICA | EXISTE <input checked="" type="checkbox"/> |

| | | | |
|------------------------------|-------------------------|---------------|-------------------|
| NO. DE CONTRATO: | LS/2020301790001/FISMDF | FECHA: | 14/07/2020 |
| CONTRATISTA: | DAVID DEMETRIO CAMPOS | | |
| RFC: | DECD900909CLA | | |
| MONTO CONTRATADO: | \$1,499,104.99 | C/IVA | |
| PERIODO DE EJECUCIÓN: | INICIO: | PROGRAMADA | REAL |
| | TÉRMINO: | 15/07/2020 | 15/07/2020 |
| | DÍAS: | 23/09/2020 | 0 |
| ANTICIPO: | APLICA: | X | NO APLICA |
| | MONTO: | \$449,731.50 | PORCENTAJE: 30.00 |
| | FECHA DE PAGO: | | 12/08/2020 |

| | | |
|--------------------------------|--------------|------------|
| B) REPORTE | | |
| | EXISTE | FECHAS |
| MONTO PAGADO EN EL MES: | \$449,731.50 | 12/08/2020 |
| MONTO PAGADO ACUMULADO: | \$449,731.50 | 12/08/2020 |
| FINIQUITO CON IVA: | \$0.00 | |
| ACTA ENTREGA RECEPCIÓN: | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|
| AVANCE FÍSICO REAL | | | | | | | | | | | | |
| AVANCE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEPT | OCT | NOV | DIC |
| PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| REAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| ACUMULADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 90 | 0 | 0 |
| ATRASO (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |

| |
|-----------------------|
| OBSERVACIONES: |
| |

OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO
TLACOTEPEC DE MEJIA
2018-2021

| | | | |
|--|----------------|--------------|-----------------------|
| TIPO DE FIANZA: | ANTICIPO | CUMPLIMIENTO | VICIOS OCULTOS |
| MONTO AFIANZADO: | \$449,731.50 | \$129,233.19 | |
| AFIANZADORA: | DORAMA | DORAMA | |
| No. DE FIANZA: | 1313485 | 1313479 | |
| FECHA: | 14/07/2020 | 14/07/2020 | |
| CONVENIO MODIFICATORIO: | MONTO: | EXISTE | IMPORTE/PERIODO |
| | PLAZO: | X | INICIAL FINAL |
| | NO APLICA | | 24/09/2020 07/10/2020 |
| MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA: | \$1,499,104.99 | C/IVA | |

Ing. José Luis Olivares Tamayo
DIRECTOR DE OBRAS

ING. MIGUEL ANGEL SERRANO RIVERA
SUPERVISOR

FORMATO 11

*En caso de requerir más filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.