



**H. AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE MEJIA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO
EJERCICIO 2019**

FECHA DE ELABORACION:
31/12/2019
MES QUE SE REPORTA
DICIEMBRE

DATOS GENERALES
MUNICIPIO: TLACOTEPEC DE MEJIA LOCALIDAD: TLACOTEPEC DE MEJIA DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN ZAP 0064
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE APORTACIONES No. DE OBRA: 2019301790009

CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: SI X NO
TIPO DE OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF: SI X NO
ZONA: RURAL X URBANA X
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: SI X NO
SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO: SI X NO
LATITUD: COORDENADAS DE GEORREFERENCIA LONGITUD -96.843935*
ANTECEDENTES: SI X NO
GRADO DE REZAGO SOCIAL: NULY ALTO ALTO MEDIO BAJO X NULY BAJO
TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO: DIRECTA X INDIRECTA
PROYECTO ESPECIAL: CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE SI NO X

No. EST.	MONTO	POLIZAS CHEQUE		No.	IMPORTE OBRA EST.	AMORTIZADO	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE DEBERGADO
		No.	MONTO						
	\$105,613.01	912300	\$105,613.01	103-A	\$105,613.01	\$0.00	\$455.23	\$0.00	\$105,157.78
	\$117,238.07	910310	\$117,238.07	A-92	\$117,238.07	\$0.00	\$505.34	\$0.00	\$116,732.73
TOTALES	\$222,851.08		\$222,851.08		\$222,851.08	\$0.00	\$960.57	\$0.00	\$221,890.51

MONTO PAGADO EN EL MES:	EXISTE	FECHAS	AVANCE FISICO REAL													
			AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
\$105,157.00		04/12/2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.25	100	0	0	0
\$221,890.51		31/12/2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	70	0	0	0
\$222,851.08		04/12/2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	100	0	0	0
	X	26/10/2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

REPORTE: MONTO PAGADO ACUMULADO: \$221,890.51
FINQUITO: \$222,851.08
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN: X
OBSERVACIONES:

TIPO DE FIANZA: ANTECIPRO
MONTO AFIANZADO: \$22,285.11
AFIANZADOR: SORINER
No. DE FIANZA: 2361555
FECHA: 11/09/2019
CONVENIO: MONTO MODIFICATORIO: NO APLICA
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO DE OBRA): \$222,851.08
ING. JOSE LUIS OLIVARES TAMAYO DIRECTOR DE OBRAS
ING. MIGUEL ANGEL SERRANO INVERA SUPERVISOR

NO. DE CONTRATO: AD/2019301790009/FISM-DF
CONTRATISTA: GRUPO AVEIMA, S.A. DE C.V.
MONTO CONTRATADO: \$222,851.08
PERIODO DE EJECUCIÓN: INICIO 12/09/2019 TERMINO 26/10/2019 DIAS 45
ANTICIPO: APLICA MONTO: NO APLICA FECHA DE PAGO: PORCENTAJE: X

MONTO AUTORIZADO: \$222,851.08
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE: \$223,125.00
VALIDACIÓN DEL PROYECTO: EXISTE NO EXISTE
DEPENDENCIA QUE VALIDA: NO EXISTE NO APLICA X
DEPENDENCIA DEL PROYECTO: EXISTE NO EXISTE NO APLICA X
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACILIDAD: NO EXISTE NO APLICA X
TIPO DE LICITACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA EXISTE
INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS: X
LICITACIÓN PÚBLICA:

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS PARA BAÑO
DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FISICO DE LA OBRA EN EL MES: TERMINADA Y OPERANDO

FECHA DE ELABORACION: 31/12/2019
MES QUE SE REPORTA: DICIEMBRE

En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.



OBRA PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE MEJIA
 2018-2021

FORMATO 11