



**H. AYUNTAMIENTO DE TlacOTEPEC DE MEJIA, VER.  
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO**

EJERCICIO 2019

FECHA DE ELABORACION:  
30/09/2019  
MES QUE SE REPORTA  
SEPTIEMBRE

DATOS GENERALES			
MUNICIPIO:	TLACOTEPEC DE MEJIA	LOCALIDAD:	TLACOTEPEC DE MEJIA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FONDO DE APORTACIONES	No. DE OBRA:	2019301790010
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:		CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN ZAP 0045	

ANTECEDENTES:			
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:	SI	NO	X
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:			
TIPO DE ZONA:	RURAL	CLAVE AGE:	0045
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:	URBANA X	MUY ALTO	ALTO
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO	SI X NO	MEDIO	BAJO X MUY BAJO
TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:			
DIRECTA X		INDIRECTA	COMPLEMENTARIA
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA			
LATITUD	19.192317°	LONGITUD	-96.846768°
PROYECTO ESPECIAL		CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE	SI NO X

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:  
  
15 OBRAS O 631.47 M2 DE LOSA DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 Y 10 CM. DE ESPES

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:  
  
TERMINADA Y OPERANDO

ESTADO FINANCIERO DE OBRA*										
No. EST.	MONTO	POLIZAS CHEQUE		No.	IMPORTE OBRA EST.	AMORTIZADO	FACTURAS			IMPORTE DEVENGADO
		No.	MONTO				\$ MILLAR	CARGOS ADICIONALES		
1 NORMAL	\$210,892.65	908310	\$244,635.47	897	\$244,635.47	\$0.00	\$1,054.46	\$0.00		\$243,581.01
TOTALES	\$210,892.65		\$244,635.47		\$244,635.47	\$0.00	\$1,054.46	\$0.00		\$243,581.01

MONTO AUTORIZADO:	\$506,641.41	C/IV.	
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	\$506,641.41	C/IV.	
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA X
DEPENDENCIA QUE VALIDA:			
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA X
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:			
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA	EXISTE	
	INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS	X	
	LICITACIÓN PÚBLICA		

NO. DE CONTRATO:	LS/2019301790010/FISM	FECHA:	31/07/2019
CONTRATISTA:	EDIFICACION, ASESORIA Y PLANEACION LICONA S.A. DE C.V.		
MONTO CONTRATADO:	\$502,446.74		C/IV.
PERIODO DE EJECUCIÓN:	PROGRAMADA	REAL	
	INICIO	01/08/2019	01/08/2019
	TÉRMINO	30/09/2019	30/09/2019
	DÍAS	61	61
ANTICIPO:	APLICA	NO APLICA	X
	MONTO:		PORCENTAJE:
	FECHA DE PAGO:		

REPORTE		
	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$243,581.01	27/08/2019
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$243,581.01	27/08/2019
FINIQUITO:	\$502,446.73	
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:		

AVANCE FÍSICO REAL												
AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	51.16	40	0	0	0
REAL	0	0	0	0	0	0	0	50	40	0	0	0
ACUMULADO	0	0	0	0	0	0	0	50	40	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	2.24	0	0	0	0

OBSERVACIONES:

\*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.

**OBRAS PÚBLICAS**  
H. AYUNTAMIENTO  
TLACOTEPEC DE MEJIA  
2018-2021

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VIOS OCULTO:
MONTO AFIANZADO:		\$43,314.37	\$50,259.07
AFIANZADORA:		UBB FIANZAS MONTE	UBB FIANZAS MONTE
No. DE FIANZA:		2017956	2028501
FECHA:		31/07/2019	30/09/2019
CONVENIO MODIFICATORIO:	EXISTE	IMPORTE/PERIODO	FECHA
	MONTO		
	PLAZO	INICIAL	FINAL
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:	NO APLICA	\$502,446.74	C/IVA

ING. JOSE LUIS OLIVARES TAMAYO  
DIRECTOR DE OBRAS

ING. MIGUEL ANGEL SERRANO RIVER.  
SUPERVISOR