



**H. AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE MEJIA, VER.  
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO  
EJERCICIO 2019**

FECHA DE ELABORACION:  
31/12/2019  
MES QUE SE REPORTA  
DICIEMBRE

MUNICIPIO: TLACOTEPEC DE MEJIA LOCALIDAD: AMATITLA DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS ESPERANZA OSORIO  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE APORTACIONES No. DE OBRA: 2019301790016 CLAVE: 30E1N0654Y EN AMATITLA

**DATOS GENERALES**

**CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:** SI  NO

**ANTECEDENTES:** MUY ALTO ALTO MEDIO BAJO MUY BAJO

**GRADO DE REZAGO SOCIAL:** MUY ALTO ALTO MEDIO BAJO MUY BAJO

**TIPO DE CONTRIBUCION DEL PROYECTO:** DIRECTA X INDIRECTA CONTEMPORANEA

**COORDENADAS DE GEOREFERENCIA:** LONGITUD -96.826071° LATITUD 19.183581°

**PROYECTO ESPECIAL:** CUENTA CON OPINION FAVORABLE SI NO X

**ESTADO FINANCIERO DE OBRA\***

No. EST.	MONTO	POLIZAS CHEQUE		FACTURAS		IMPORTE DEVENGADO
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA EST.	
ACCION UNO NO	\$169,499.49	907310	\$169,499.49	A877	\$169,499.23	\$112,269.66
ADOS DOS FINI	\$27,084.68	909300	\$27,084.68	A895	\$27,084.68	\$26,967.34
<b>TOTALES</b>	<b>\$196,584.17</b>		<b>\$196,584.17</b>		<b>\$56,499.83</b>	<b>\$139,237.00</b>

MONTO PAGADO EN EL MES:		FECHAS	
EXISTE	\$26,967.34	06/09/2019	
NO EXISTE			

MONTO PAGADO ACUMULADO:		FECHAS	
EXISTE	\$195,736.83	30/09/2019	
NO EXISTE			

FINQUITO:		FECHAS	
EXISTE	\$196,584.17	06/09/2019	
NO EXISTE			

ACTA ENTREGA RECEPCION:		FECHAS	
EXISTE	X	12/06/2019	
NO EXISTE			

**OBSERVACIONES:**

\*En caso de requerir más filas en el apartado de estado financiero utilizar esta hoja.

**DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:**  
CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS ESPERANZA OSORIO  
CLAVE: 30E1N0654Y EN AMATITLA

**DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FISICO DE LA OBRA EN EL MES:**  
TERMINADA Y OPERANDO

**MONTO AUTORIZADO:** \$196,584.17  
**MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:** \$189,590.54  
**VALIDACION DEL PROYECTO:** EXISTE NO EXISTE NO APLICA X  
**DEPENDENCIA QUE VALIDA:** NO EXISTE NO APLICA X  
**DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACILIDAD:** NO EXISTE NO APLICA X  
**TIPO DE LICITACION:** ADJUDICACION DIRECTA EXISTE  
**INVITACION A MENOS DE 3 PERSONAS:** X  
**LECTACION PUBLICA:**

**NO. DE CONTRATO:** AD/2019301790016/FSM **FECHA:** 13/05/2019  
**CONTRATISTA:** ALARNEZ Y ASOCIADOS SA DE CV  
**MONTO CONTRATADO:** \$188,332.77  
**PERIODO DE EJECUCION:** INICIO 14/05/2019 REAL C/VA  
**TERMINO:** 12/06/2019  
**DIAS:** 30  
**ANTICIPO:** APLICA X NO APLICA PORCENTAJE: 30.00  
**FECHA DE PAGO:** 16/05/2019

**TIPO DE FIANZA:** ANTICIPO CUMPLIMIENTO VICIOS OCULTOS  
**MONTO AFIANZADO:** \$56,499.83 \$16,235.58 \$19,654.00  
**AFIANZADORA:** UBB FIANZAS MONTERRUBO FIANZAS MONTERRUBO FIANZAS MONTERRUBO  
**No. DE FIANZA:** 1994258 1994257 2011673  
**FECHA:** 13/05/2019 13/05/2019 12/06/2019  
**CONVENIO:** MONTO EXISTE IMPORTE/PERIODO FECHA  
**MODIFICATORIO:** MONTO X INICIAL FINAL  
**MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:** \$196,584.17 C/VA  
**ING. JOSE LUIS OLIVARES TAMAYO** DIRECTOR DE OBRAS  
**ING. MIGUEL ANGEL SERRANO RIVERA** SUPERVISOR

**OBRAS PUBLICAS**  
H. AYUNTAMIENTO  
TLACOTEPEC DE MEJIA  
2018-2021

FORMATO 11