



**H. AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE MEJIA, VER.  
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO  
EJERCICIO 2019**

**MUNICIPIO:** TLACOTEPEC DE MEJIA **LOCALIDAD:** TLACOTEPEC DE MEJIA **DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:** CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN ZAF 0030  
**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** FONDO DE APORTACIONES **No. DE OBRA:** 2019301790006

**CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:** SI  NO  **ANTECEDENTES:** SI  NO   
**TIPO DE OBRAS REALIZADAS CON FSM-DF:** CLAVE 0030 **GRADO DE REZAGO SOCIAL:** MUY ALTO ALTO MEDIO BAJO MUY BAJO  
**ZONA:** URBANA X **AGEB:** SI  NO   
**SE ENCUENTRA EN UNA ZAF:** SI  NO   
**SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO:** SI  NO   
**COORDENADAS DE GEORREFERENCIA:** LONGITUD -96.834484° LATITUD 19.187971° **PROYECTO ESPECIAL:** DIRECTA X INDIRECTA **CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:** COMPLEMENTARIA  
**CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE:** SI  NO

No. EST.	MONTO	POLIZAS CHEQUE		ESTADO FINANCIERO DE OBRA*		FACTURAS		IMPORTE DEBERGANDO
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA EST.	AMORTIZADO	\$ MILLAR	
MAJACION 2 FINIQ	\$332,363.94	912300	\$332,363.94	101-A	\$332,363.94	\$0.00	\$1,432.60	\$330,931.34
MAJACION 1 NOR	\$423,430.81	910310	\$423,430.81	A-90	\$423,430.81	\$0.00	\$1,825.13	\$421,605.68
<b>TOTALES</b>	<b>\$755,794.75</b>		<b>\$755,794.75</b>		<b>\$755,794.75</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,257.73</b>	<b>\$752,537.02</b>

REPORTE		AVANCE FISICO REAL											
MONTO PAGADO EN EL MES:	EXISTE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
\$330,931.00		0	0	0	0	0	0	0	0	34.6	100	0	0
<b>MONTO PAGADO ACUMULADO:</b>	<b>\$752,537.02</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	40	60	0	0
<b>FINQUITO:</b>	<b>\$755,794.75</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	40	100	0	0
<b>ACTA ENTREGA RECEPCION:</b>	<b>X</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.2	0	0	0

**PROG. PAGADO:** AVANCE ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC  
**ACUMULADO:** REAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 60 0 0  
**ATRASO (%):** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

\*En caso de requerir más filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.

**FECHA DE ELABORACION:** 31/12/2019  
**MES QUE SE REPORTE:** DICIEMBRE

**DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:**  
 12 CUARTOS DORMITORIOS

**DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FISICO DE LA OBRA EN EL MES:**  
 TERMINADA Y OPERANDO

**MONTO AUTORIZADO:** \$755,794.75  
**MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:** \$756,000.00  
**VALIDACIÓN DEL PROYECTO:** EXISTE NO EXISTE NO APLICA X  
**DEPENDENCIA QUE VALIDA:** NO EXISTE NO APLICA X  
**FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:** EXISTE NO EXISTE NO APLICA X  
**DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:** EXISTE

**TIPO DE LICITACIÓN:** ADJUDICACIÓN DIRECTA EXISTE  
 LICITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS X  
 LICITACIÓN PÚBLICA

**NO. DE CONTRATO:** IS/2019301790006/FSM **FECHA:** 30/08/2019  
**CONTRATISTA:** GRUPO AVEIMA, S.A. DE C.V.  
**MONTO CONTRATADO:** \$755,794.75  
**PERIODO DE EJECUCIÓN:** INICIO 02/09/2019 REAL 02/09/2019  
 TÉRMINO 31/10/2019 31/10/2019  
 DÍAS 60 60  
**ANTICIPO:** APLICA NO APLICA X  
 MONTO: NO APLICA FORCENTAL: X  
 FECHA DE PAGO:

**TIPO DE FINANZA:** ANTECIPO CUMPLIMIENTO VICIOS OCULTOS  
**MONTO AFINANZADO:** \$75,579.47  
**AFIANZADORA:** SORHIER SORHIER  
**No. DE FINANZA:** 2361553 2380381  
**FECHA:** 30/08/2019 26/11/2019  
**CONVENIO MODIFICATORIO:** MONTO EXISTE IMPORTE/PERIODO FECHA  
 NO APLICA INICIAL FINAL  
**MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE DIBAR:** \$755,794.75 C/VA

**OBRAS PÚBLICAS**  
 H. AYUNTAMIENTO TLACOTEPEC DE MEJIA  
 2018-2021



**DIRECTOR DE OBRAS:** ING. JOSE LUIS OLIVARES TAMAYO  
**SUPERVISOR:** ING. MIGUEL ANGEL SERRANO RIVERA  
**FORMATO 11**