



**H. AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE MEJIA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO
EJERCICIO 2019**

FECHA DE ELABORACION:
31/12/2019
MES QUE SE REPORTA
DICIEMBRE

MUNICIPIO:	TLACOTEPEC DE MEJIA	LOCALIDAD:	CHIXTLA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FONDO DE APORTACIONES	No. DE OBRAS:	2019301790018
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:		CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN CHIXTLA	

CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:		ANTECEDENTES:	
TIPO DE OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	GRADO DE REZAGO SOCIAL:	MUY ALTO <input type="checkbox"/> ALTO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> BAJO <input checked="" type="checkbox"/> MUY BAJO <input type="checkbox"/>
ZONA:	RURAL <input checked="" type="checkbox"/> URBANA <input type="checkbox"/>	TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:	DIRECTA <input checked="" type="checkbox"/> INDIRECTA <input type="checkbox"/> COMPLEMENTARIA <input type="checkbox"/>
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	COMPLEMENTARIA	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
LATITUD	19.168347°	LONGITUD	-96.829465°

No. EST.	MONTO	POLIZAS CHEQUE		ESTADO FINANCIERO DE OBRA*		FACTURAS		CARGOS ACCIONALES	IMPORTE DEBERGADO
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA EST.	5 MILLAR	IMPORTE		
MACION 2 FINIQ	\$266,162.58	910310	\$266,162.58	A-694	\$266,162.58	\$79,848.78	\$1,147.25	\$0.00	\$185,166.56
MACION 1 NOR	\$266,162.58	908310	\$266,162.58	A-655	\$266,162.58	\$79,848.77	\$1,147.25	\$0.00	\$185,166.55
TOTALES	\$532,325.16		\$532,325.16		\$532,325.16	\$158,697.55	\$2,294.50	\$0.00	\$370,333.11

REPORTE		AVANCE FISICO REAL	
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$185,166.56	ENE	0
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$530,030.66	FEB	0
FINQUITO:	\$532,325.16	MAR	0
ACTA ENTREGA RECEPCION:	X	ABR	0
		MAY	0
		JUN	0
		JUL	132
		AGO	6848
		SEP	100
		OCT	0
		NOV	0
		DIC	0

AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	132	6848	100	0	0	0
REAL	0	0	0	0	0	0	5	70	25	0	0	0
ACUMULADO	0	0	0	0	0	0	5	75	100	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	-3.68	-5.32	0	0	0	0

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (MEJIA) DE LA OBRA:

12 CUARTOS PARA BAÑOS

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FISICO DE LA OBRA EN EL MES:

TERMINADA Y OPERANDO

MONTO AUTORIZADO: \$532,325.16

MONTO DEL PRESUPUESTO BASE: \$535,500.00

VALIDACION DEL PROYECTO: EXISTE NO EXISTE

DEPENDENCIA QUE VALIDA: NO EXISTE NO APLICA

DEPENDENCIA DEL PROYECTO: EXISTE NO EXISTE

DEPENDENCIA QUE OTORGA: NO EXISTE NO APLICA

LA FACILIDAD:

TIPO DE LICITACION: ADJUDICACION DIRECTA

INVITACION A MENOS DE 3 PERSONAS: EXISTE

EXISTE

NO. DE CONTRATO: IS/2019301790018/FISM

CONTRATISTA: LOGISTICA ROMMAG, S.A. DE C.V.

MONTO CONTRATADO: \$532,325.16

PERIODO DE EJECUCION: INICIO 26/07/2019 REAL 26/07/2019

TERMINO 23/09/2019 REAL 23/09/2019

DIAS 60

APLICA MONTO: X NO APLICA

FECHA DE PAGO: 07/08/2019 PORCENTAJE: 30.00

TIPO DE FINANZA: ANTI-CIPRO

MONTO AFANZADO: \$159,697.55

AFANZADORIA: SORHIMEX

No. DE FINANZA: 2340672

FECHA: 25/07/2019

CONVENIO: MONTO EXISTE

MODIFICATORIO: NO APLICA

MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRAS: \$532,325.16

ING. JOSE LUIS OLIVARES TAMAYO DIRECTOR DE OBRAS

ING. MIGUEL ANGEL SERRANO RIVERA SUPERVISOR

OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO
TLACOTEPEC DE MEJIA
2018-2021

FORMATO 11