



**H. AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE MEJÍA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO**

EJERCICIO 2020

FECHA DE ELABORACION: 14/01/2021
MES QUE SE REPORTA DICIEMBRE

A) PLANEACION Y DATOS GENERALES

MUNICIPIO: TLACOTEPEC DE MEJÍA	LOCALIDAD: AMATITLA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN AMATITLA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE APORTACIONES	No. DE OBRA: 2020301790006	

ANTECEDENTES:	
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:	
TIPO DE ZONA: RURAL <input checked="" type="checkbox"/> URBANA <input type="checkbox"/>	CLAVE AGE: N/A
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO	GRADO DE REZAGO SOCIAL: MUY ALTO <input type="checkbox"/> ALTO <input type="checkbox"/> MEDIO <input checked="" type="checkbox"/> BAJO <input type="checkbox"/> MUY BAJO <input type="checkbox"/>
SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	TIPO DE CONTRIBUCION DEL PROYECTO: DIRECTA <input checked="" type="checkbox"/> COMPLEMENTARIA <input type="checkbox"/> RESTRINGIDA <input type="checkbox"/>
SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA	
LATITUD 19.185214°	LONGITUD 96.824034°

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:
6 CUARTOS DORMITORIOS

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:
6 DORMITORIOS TERMINADOS

C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA*									
No. EST.	MONTO CON IVA	PÓLIZAS CHEQUE		FACTURAS					
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA MONTO CON IVA ESTIMACIÓN	AMORTIZADO CON IVA	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE NETO
FINIQUITO	\$42,686.10	2012290	\$42,686.09	921	\$42,686.09	\$0.00	\$183.99	\$0.00	\$42,502.10
2 NORMAL	\$285,189.97	2012260	\$285,189.97	920	\$285,189.97	\$0.00	\$1,229.27	\$0.00	\$283,960.70
1 NORMAL	\$127,446.79	2012240	\$127,446.79	885	\$127,446.79	\$0.00	\$549.34	\$0.00	\$126,897.45
TOTALES	\$455,322.86		\$455,322.85		\$455,322.85	\$0.00	\$1,962.60	\$0.00	\$453,360.25

MONTO AUTORIZADO:	\$455,322.85	C/IVA
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	\$456,000.00	C/IVA
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE <input type="checkbox"/> NO EXISTE <input type="checkbox"/> NO APLICA <input type="checkbox"/>	X
DEPENDENCIA QUE VALIDA:		
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE <input type="checkbox"/> NO EXISTE <input type="checkbox"/> NO APLICA <input type="checkbox"/>	X
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:		
PERMISOS Y CONCESIONES:	EXISTE <input checked="" type="checkbox"/> NO EXISTE <input type="checkbox"/> NO APLICA <input type="checkbox"/>	
DEPENDENCIA QUE OTORGA LOS PERMISOS:	H AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE MEJÍA	
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA <input type="checkbox"/> INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS <input checked="" type="checkbox"/> LICITACIÓN PÚBLICA <input type="checkbox"/>	EXISTE <input type="checkbox"/>

NO. DE CONTRATO:	LS/2020301790006/FISMDF	FECHA:	30/10/2020
CONTRATISTA:	DULCE OLIVO FUENTES		
RF:	OIFD751229385		
MONTO CONTRATADO:	\$455,322.85	C/IVA	
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO	PROGRAMADA 02/11/2020	REAL 02/11/2020
	TÉRMINO	31/12/2020	31/12/2020
	DÍAS	60	60
	APLICA	NO APLICA <input type="checkbox"/>	X
ANTICIPO:	MONTO:	PORCENTAJE:	
	FECHA DE PAGO:		

B) REPORTE		
	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$453,360.25	30/12/2020
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$453,360.25	30/12/2020
FINIQUITO CON IVA:	\$455,322.85	30/12/2020
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:	X	31/12/2020

AVANCE FÍSICO REAL												
AVANCE	EVE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.66	75.34
REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39.8	60.2
ACUMULADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39.8	100
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OBSERVACIONES:
TERMINADA Y OPERANDO

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO:		\$39,251.97	\$45,532.28
AFIANZADORA:		SOFIMEX	SOFIMEX
No. DE FIANZA:		2500060	2518345
FECHA:		30/10/2020	31/12/2019
CONVENIO MODIFICATORIO:	MONTO	EXISTE <input type="checkbox"/>	IMPORTE/PERIODO
	PLAZO		INICIAL FINAL
	NO APLICA	X	
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:		\$455,322.85	C/IVA

Ing. José Luis Olivares Tamayo
DIRECTOR DE OBRAS

ING. MIGUEL ANGEL SERRANO RIVERA
SUPERVISOR

FORMATO 11

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.