



**H. AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE MEJIA, VER.  
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO  
EJERCICIO 2019**

FECHA DE ELABORACION:  
31/12/2019  
MES QUE SE REPORTA  
DICIEMBRE

**DATOS GENERALES**  
MUNICIPIO: TLACOTEPEC DE MEJIA LOCALIDAD: TLACOTEPEC DE MEJIA DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN PALACIO MUNICIPAL  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE APORTACIONES No. DE OBRA: 2019301790112

**CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:** SI  NO   
**OBRA REALIZADAS CON FISM-DF:** SI  NO   
**TIPO DE ZONA:** RURAL CLAVE: N/A GRADO DE REZAGO SOCIAL: ALTO ALTO MEDIO BAJO X NIV BAJO  
**SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:** SI  NO   
**SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO:** SI  NO   
**COORDENADAS DE GEOREFERENCIA:** DIRECTA INDIRECTA COMPLEMENTARIA  
 LATITUD: 19.189727° LONGITUD: -96.838866° PROYECTO ESPECIAL CUENTA CON OPINION FAVORABLE SI NO X

**ESTADO FINANCIERO DE OBRA\***

No. EST.	MONTO	POLIZAS CHEQUE		No.	IMPORTE OBRA EST.	AMORTIZADO	FACTURAS		IMPORTE DEVENGADO
		No.	MONTO				5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	
ACORDINARIA Y	\$40,809.82	911300	\$40,809.82	460	\$40,809.82	\$0.00	\$175.90	\$0.00	\$40,633.92
1-A EXCEDENTE	\$23,690.20	911300	\$23,690.20	458	\$23,690.20	\$0.00	\$102.11	\$0.00	\$23,588.09
3 NORMAL	\$31,481.11	911300	\$31,481.11	F-459	\$31,481.11	\$0.00	\$135.69	\$0.00	\$31,345.42
MACION 1 NOR	\$150,927.60	1908310	\$150,927.60	433	\$150,927.60	\$0.00	\$650.55	\$0.00	\$150,277.05
MACION 2 NOR	\$150,927.60	909300	\$150,927.60	442	\$150,927.60	\$0.00	\$650.55	\$0.00	\$150,277.05
<b>TOTALES</b>	<b>\$397,836.33</b>		<b>\$397,836.33</b>		<b>\$397,836.33</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,714.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$396,121.53</b>

MONTO PAGADO EN EL MES:		FECHAS	
EXISTE	\$95,567.43	26/11/2019	
NO EXISTE			
<b>MONTO PAGADO ACUMULADO:</b>	<b>\$396,121.53</b>	<b>30/11/2019</b>	
<b>FINQUITO:</b>	<b>\$397,836.33</b>	<b>26/11/2019</b>	
<b>ACTA ENTREGA RECEPCION:</b>	<b>X</b>	<b>31/08/2019</b>	

**REPORTES**

MONTO PAGADO EN EL MES:		FECHAS	
EXISTE	\$95,567.43	26/11/2019	
NO EXISTE			
<b>MONTO PAGADO ACUMULADO:</b>	<b>\$396,121.53</b>	<b>30/11/2019</b>	
<b>FINQUITO:</b>	<b>\$397,836.33</b>	<b>26/11/2019</b>	
<b>ACTA ENTREGA RECEPCION:</b>	<b>X</b>	<b>31/08/2019</b>	

**AVANCE FISICO REAL**

AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DI
PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	721	100	0	0	0	0
REAL	0	0	0	0	0	0	18	82	0	0	0	0
ACUMULADO	0	0	0	0	0	0	18	100	0	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**OBSERVACIONES:**

**DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:**  
1 OBRA

**DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FISICO DE LA OBRA EN EL MES:**  
TERMINADA Y OPERANDO

**MONTO AUTORIZADO:** \$397,836.33  
**MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:** \$400,000.00  
**VALIDACION DEL PROYECTO:** EXISTE NO EXISTE NO APLICA X  
**DEPENDENCIA QUE OTORGA:** EXISTE NO EXISTE NO APLICA X  
**LA FACTIBILIDAD:** EXISTE NO EXISTE NO APLICA X

**TIPO DE LICITACION:** ADJUDICACION DIRECTA EXISTE  
 INVITACION A MENOS 3 PERSONAS X  
 LICITACION PUBLICA

**NO. DE CONTRATO:** 15/2019301790112/FORTAMUNDE  
**FECHA:** 22/07/2019  
**CONTRATISTA:** ICBA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.  
**MONTO CONTRATADO:** \$397,836.33  
**PROGRAMADA:** REAL C/VA  
**PERIODO DE EJECUCION:** INICIO 23/07/2019 23/07/2019  
 TERMINO 31/08/2019 31/08/2019  
 DIAS 40 40  
**APLICA MONTO:** NO APLICA X  
**FECHA DE PAGO:** PORCENTAJE: X

**TIPO DE FIANZA:** ANTICIPO CUMPLIMIENTO VICIOS OCULTOS  
**MONTO AFIANZADO:** \$34,296.24 \$39,783.00  
**AFIANZADORA:** SORINEX SORINEX  
**No. DE FIANZA:** 2338758 2378641  
**FECHA:** 22/07/2019 31/08/2019

**CONVENIO MODIFICATORIO:** MONTO PLAZO INICIAL FINAL  
 NO APLICA  
**MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:** \$397,836.33 C/VA

**ING. JOSE LUIS OLIVARES TAMAYO** DIRECTOR DE OBRAS  
**ARQ. EMANUELA ZAMUDIO SEGOVIA** SUPERVISOR

\*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.