



H. AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE MEJIA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO
EJERCICIO 2019

FECHA DE ELABORACION:
31/12/2019
MES QUE SE REPORTA
DICIEMBRE

DATOS GENERALES

MUNICIPIO: TLACOTEPEC DE MEJIA LOCALIDAD: CHIXTLA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACIONES FEDERALE No. DE OBRA: 2019301790301 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE CHIXTLA

CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: SI NO
OBRA REALIZADAS CON FSM-DI: SI NO
TIPO DE OBRAS: RURAL CLAVE: N/A
ZONA: URBANA AGEB: NO
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: SI NO
SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO: SI NO
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA: LONGITUD: -96.858454° LATITUD: 19.183998°
ANTECEDENTES: GRADO DE REZAGO SOCIAL: NIV ALTO ALTO MEDIO BAJO NIV BAJO
TIPO DE CONTRIBUCION DEL PROYECTO: DIRECTA INDIRECTA CONTRIBUTARIA
PROYECTO ESPECIAL: CUENTA CON OPINION FAVORABLE SI NO

ESTADO FINANCIERO DE OBRA*

No. EST.	MONTO	POLIZAS CHEQUE		No.	IMPORTE OBRA EST.	FACTURAS			IMPORTE DEBERENDO
		No.	MONTO			AMORTIZADO	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	
MACION I FINIQ	\$712,852.97	907310	\$712,852.97	552	\$712,852.97	\$0.00	\$3,072.64	\$0.00	\$709,780.33
TOTALES	\$712,852.97		\$712,852.97		\$712,852.97	\$0.00	\$3,072.64	\$0.00	\$709,780.33

REPORTES

EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$709,780.33 04/07/2019
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$709,780.33 31/10/2019
FINQUITO:	\$712,852.97 04/07/2019
ACTA ENTREGA RECEPCION:	X 02/07/2019

AVANCE FISICO REAL

AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	0	0	0	93.33	100	0	0	0	0	0
REAL	0	0	0	0	0	94.1	5.8	0	0	0	0	0
ACUMULADO	0	0	0	0	0	94.1	100	0	0	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0.77	0	0	0	0	0	0

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:
8.620 M2

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FISICO DE LA OBRA EN EL MES:
TERMINADA Y OPERANDO

MONTO AUTORIZADO: \$712,852.97
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE: \$717,752.57 C/VA
VALIDACION DEL PROYECTO: EXISTE NO EXISTE NO APLICA X
DEPENDENCIA QUE VALIDA: NO EXISTE NO EXISTE NO APLICA X
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACILIDAD: NO EXISTE NO EXISTE NO APLICA X
TIPO DE LICITACION: ADJUDICACION DIRECTA EXISTE
INVITACION A MENOS 3 PERSONAS: X
LICITACION PUBLICA:

NO. DE CONTRATO: 9301790301/PARTICIPACIONESHED
FECHA: 31/05/2019
CONTRATISTA: OLIVO FUENTES DULCE MARIA
MONTO CONTRATADO: \$712,852.97
PERIODO DE EJECUCION: INICIO 03/06/2019 REAL C/VA
TERMINO: 02/07/2019
DIAS: 30
NO APLICA: X
MONTO: NO APLICA
FECHA DE PAGO: PORCENTAJE:

TIPO DE FIANZA: ANTECIPO CUMPLIMIENTO VICIOS OCULTOS
MONTO FIANZADO: \$61,452.84 \$71,285.30
AFIANZADOR: SORIANA SORIMEX
No. DE FIANZA: 2327973 2329283
FECHA: 31/05/2019 02/07/2019
CONVENIO: MONTO \$712,852.97 C/VA
MODIFICATORIO: NO APLICA
CONTRATO DE OBRA: MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO)
DIRECTOR DE OBRAS: ING. JOSE LUIS OLIVARES TAMAYO
SUPERVISOR: ING. EMMANUEL ZAMUDIO SEGOVIA

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.

OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO
TLACOTEPEC DE MEJIA
 2018-2021

FORMATO 11