



**H. AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE MEJIA, VER.  
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO  
EJERCICIO 2019**

FECHA DE ELABORACION:  
31/12/2019  
MES QUE SE REPORTA  
DICIEMBRE

**DATOS GENERALES**  
 MUNICIPIO: TLACOTEPEC DE MEJIA LOCALIDAD: TLACOTEPEC DE MEJIA  
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE APORTACIONES No. DE OBRA: 2019301790005 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DOMINICHONO EN ZAP 0045

**CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:**  
 TIPO DE OBRAS REALIZADAS CON FSM-D.F.: SI X NO  
 ZONA: URBANA X RURAL  
 SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: SI X NO  
 SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO: SI X NO  
 COORDENADAS DE GEORREFERENCIA LONGITUD: -96.834484° LATITUD: 19.187971°

**ANTECEDENTES:**  
 GRADO DE REZAGO SOCIAL: NIJ ALTO ALTO MEDIO BAJO X NIJ BAJO  
 TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO: DIRECTA X INDIRECTA  
 PROYECTO ESPECIAL CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE SI NO X

No. EST.	MONTO	POLIZAS CHEQUE		ESTADO FINANCIERO DE OBRA*					
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA EST.	AMORTIZADO	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE DEBERGADO
MAGION 1 NOR	\$599,890.68	912230	\$599,890.68	A-05	\$599,890.68	\$178,967.20	\$2,585.74	\$0.00	\$417,937.74
MAGION 2 FINIQ	\$470,863.91	912300	\$470,863.91	A-07	\$470,863.91	\$141,259.18	\$2,029.59	\$0.00	\$327,575.14
<b>TOTALES</b>	<b>\$1,070,754.59</b>		<b>\$1,070,754.59</b>		<b>\$1,070,754.59</b>	<b>\$321,226.38</b>	<b>\$4,615.33</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$744,912.88</b>

**REPORTE**

MONTO PAGADO EN EL MES:	EXISTE	FECHAS
\$423,686.50		05/12/2019
MONTO PAGADO ACUMULADO:		
\$1,066,139.26		31/12/2019
FINQUITO:		
\$1,070,754.59		05/12/2019
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:	X	22/11/2019

**AVANCE FISICO REAL**

AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	395	414	100	0
REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	7	50	43	0
ACUMULADO	0	0	0	0	0	0	0	0	7	57	100	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.05	-8.86	0	0

**DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:**  
 17 OBRAS CUARTO DORMITORIO

**DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FISICO DE LA OBRA EN EL MES:**  
 TERMINADA Y OPERANDO

**MONTO AUTORIZADO:** \$1,070,754.59  
**MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:** \$1,071,000.00  
**VALIDACIÓN DEL PROYECTO:** EXISTE NO EXISTE  
**DEPENDENCIA QUE VALIDA:** NO EXISTE NO APLICA X  
**DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACILIDAD:** EXISTE NO EXISTE NO APLICA X  
**TIPO DE LICITACIÓN:** ADJUDICACIÓN DIRECTA EXISTE  
**INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS:** X  
**LECTACIÓN PÚBLICA:**

**NO. DE CONTRATO:** IS/2019301790005/FSM **FECHA:** 23/09/2019  
**CONTRATISTA:** MAWISÉ CONSTRUCCIONES DE OBRAS, S.A. DE C.V.  
**MONTO CONTRATADO:** \$1,070,754.59  
**PERIODO DE EJECUCIÓN:** INICIO 24/09/2019 TÉRMINO 22/11/2019  
**ANTICIPO:** APLICA MONTO: \$321,226.38 PORCENTAJE: 30.00  
 FECHA DE PAGO: 02/10/2019

**TIPO DE FINANZA:** ANTECIPRO CUMPLIMIENTO VICIOS OCULTOS  
**MONTO AFIANZADO:** \$321,226.38 \$92,306.00 \$107,075.46  
**AFIANZADORIA:** ERY FINANZAS, S.A. DE C.V. ERY FINANZAS, S.A. DE C.V. ERY FINANZAS, S.A. DE C.V.  
**No. DE FINANZA:** 2092625-0000 2092626-0000 2108106-0000  
**FECHA:** 23/09/2019 23/09/2019 22/11/2019  
**CONVENIO:** MONTO NO APLICA EXISTE IMPORTE/PERIODO FECHA  
**MODIFICATORIO:** PLAZO INICIAL FINAL  
**MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO):** \$1,070,754.59  
**ING. JOSÉ LUIS OLIVARES TAMAYO** DIRECTOR DE OBRAS  
**ING. MIGUEL ÁNGEL SERRANO INVERA** SUPERVISOR

**ESTADOS UNIDOS MEXICANOS**  
**OBRA PÚBLICA**  
**H. AYUNTAMIENTO**  
**TLACOTEPEC DE MEJIA**  
 2018-2021