



H. AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE MEJIA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2020

FECHA DE ELABORACION: 20/10/2020
MES QUE SE REPORTA SEPTIEMBRE

A) PLANEACION Y DATOS GENERALES

MUNICIPIO: TLACOTEPEC DE MEJIA	LOCALIDAD: CHIXTLA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN CHIXTLA, MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE MEJIA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE APORTACIONES	No. DE OBRA: 2020301790004	

ANTECEDENTES:										
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:			SI	X	NO					
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:										
TIPO DE ZONA:	RURAL	X	CLAVE AGE:	N/A	MUY ALTO	ALTO	MEDIO	BAJO	X	MUY BAJO
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:	URBANA		SI	NO	X					
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO			SI	NO	X					
TIPO DE CONTRIBUCION DEL PROYECTO:										
DIRECTA		X	COMPLEMENTARIA		RESTRINGIDA					
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA										
LATITUD	19.168427°	LONGITUD	-96.832401°							

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:
LOSA DE CONCRETO DE 10CM. DE ESPESOR F'c= 200 KG/CM2

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:
320 M2 DE LOSA DE CONCRETO

C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA*

No. EST.	MONTO CON IVA	PÓLIZAS CHEQUE		FACTURAS					
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA MONTO CON IVA ESTIMACIÓN	AMORTIZADO CON IVA	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE NETO
ANTICIPO	\$94,847.98	2008310	\$94,847.98	A 1966	\$94,847.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,847.98
TOTALES	\$94,847.98		\$94,847.98		\$94,847.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,847.98

MONTO AUTORIZADO:	\$316,216.00	C/IVA		
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	\$316,216.00	C/IVA		
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE VALIDA:				
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X
FACTIBILIDAD:				
PERMISOS Y CONCESIONES:	EXISTE	X	NO EXISTE	NO APLICA
DEPENDENCIA QUE OTORGA LOS PERMISOS:	H AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE MEJIA			
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA	EXISTE		
	INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS	X		
	LICITACIÓN PÚBLICA			

NO. DE CONTRATO:	LS/2020301790004/FISMDF	FECHA:	16/07/2020
CONTRATISTA:	GRUPO CARSE IRRIGACION SA DE CV		
RFC:	GCI141110NU2		
MONTO CONTRATADO:	\$316,159.94	C/IVA	
PERIODO DE EJECUCIÓN:	PROGRAMADA	REAL	
	INICIO	17/07/2020	17/07/2020
	TÉRMINO	15/09/2020	15/09/2020
	DÍAS	61	61
ANTICIPO:	APLICA	X	NO APLICA
	MONTO:	\$94,847.98	PORCENTAJE: 30.00
	FECHA DE PAGO:	06/08/2020	

B) REPORTE

	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$94,847.98	06/08/2020
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$94,847.98	06/08/2020
FINIQUITO CON IVA:	\$0.00	
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:		

AVANCE FÍSICO REAL

AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	25.58	74.41	100	0	0	0
REAL	0	0	0	0	0	0	39	48.5	12.5	0	0	0
ACUMULADO	0	0	0	0	0	0	39	87.5	100	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	-13.4	-13.1	0	0	0	0

OBSERVACIONES:

MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:	\$316,159.94	C/IVA		
CONVENIO MODIFICATORIO:	PLAZO	EXISTE	IMPORTE/PERIODO	FECHA
	NO APLICA	X	INICIAL	FINAL
Ing. José Luis Olivares Tamayo	ING. MIGUEL ANGEL SERRANO RIVERA			
DIRECTOR DE OBRAS	SUPERVISOR			

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.