



H. AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE MEJIA, VER.  
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2020

<b>FECHA DE ELABORACION:</b> 20/10/2020
<b>MES QUE SE REPORTA</b> SEPTIEMBRE

**A) PLANEACION Y DATOS GENERALES**

<b>MUNICIPIO:</b> TLACOTEPEC DE MEJIA	<b>LOCALIDAD:</b> CHIXTLA	<b>DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:</b> CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CHIXTLA
<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> FONDO DE APORTACIONES	<b>No. DE OBRA:</b> 2020301790005	

<b>ANTECEDENTES:</b>									
<b>CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:</b> SI X NO			<b>GRADO DE REZAGO SOCIAL:</b>						
<b>OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:</b>			<b>TIPO DE CONTRIBUCION DEL PROYECTO:</b>						
<b>TIPO DE ZONA:</b> RURAL X URBANA	<b>CLAVE AGE:</b> N/A	MUY ALTO	ALTO	MEDIO	BAJO X	MUY BAJO			
<b>SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:</b> SI	<b>SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO:</b> SI	NO X							
<b>COORDENADAS DE GEORREFERENCIA</b>									
<b>LATITUD</b> 19.179924°	<b>LONGITUD</b> -96.857660°								

<b>DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:</b> COSNTRUCCION DE 8 CUARTOS DORMITORIO
--

<b>DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:</b> 8 CUARTOS DORMITORIOS TERMINADOS
--

**C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA\***

No. EST.	MONTO CON IVA	PÓLIZAS CHEQUE		FACTURAS					
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA MONTO CON IVA ESTIMACIÓN	AMORTIZADO CON IVA	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE NETO
ANTICIPO	\$182,109.73	2007310	\$182,109.73	593	\$182,109.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$182,109.73
TOTALES	\$182,109.73		\$182,109.73		\$182,109.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$182,109.73

<b>MONTO AUTORIZADO:</b>	\$608,000.00	C/IVA		
<b>MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:</b>	\$608,000.00	C/IVA		
<b>VALIDACIÓN DEL PROYECTO:</b>	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X
<b>DEPENDENCIA QUE VALIDA:</b>				
<b>FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:</b>	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X
<b>DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:</b>				
<b>PERMISOS Y CONCESIONES:</b>	EXISTE	X	NO EXISTE	NO APLICA
<b>DEPENDENCIA QUE OTORGA LOS PERMISOS:</b>	H AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE MEJIA			
<b>TIPO DE LICITACIÓN:</b>	ADJUDICACIÓN DIRECTA	EXISTE		
	INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS	X		
	LICITACIÓN PÚBLICA			

<b>NO. DE CONTRATO:</b>	LS/2020301790005/FISMDF	<b>FECHA:</b>	15/07/2020
<b>CONTRATISTA:</b>	HECOVA CONSTRUCCIONES SA DE CV		
<b>RFC:</b>	HCO110407UG4		
<b>MONTO CONTRATADO:</b>	\$607,032.45	C/IVA	
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	PROGRAMADA	REAL	
	INICIO	16/07/2020	16/07/2020
	TÉRMINO	17/09/2020	17/09/2020
	DÍAS	64	64
<b>ANTICIPO:</b>	APLICA	X	NO APLICA
	MONTO:	\$182,109.73	PORCENTAJE: 30.00
	FECHA DE PAGO:	27/07/2020	

**B) REPORTE**

	EXISTE	FECHAS
<b>MONTO PAGADO EN EL MES:</b>	\$182,109.73	
<b>MONTO PAGADO ACUMULADO:</b>	\$182,109.73	
<b>FINIQUITO CON IVA:</b>	\$0.00	
<b>ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:</b>		

**AVANCE FÍSICO REAL**

AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	15.44	41.6	100	100	100	100
REAL	0	0	0	0	0	0	50	35	100	100	100	100
ACUMULADO	0	0	0	0	0	0	50	85	100	100	100	100
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	-34.6	-43.4	0	0	0	0

**OBSERVACIONES:**

ING. JOSÉ LUIS OLIVARES TAMAYO  
DIRECTOR DE OBRAS

ING. MIGUEL ANGEL SERRANO RIVERA  
SUPERVISOR

**OBRAS PÚBLICAS**  
H. AYUNTAMIENTO  
TLACOTEPEC DE MEJIA  
2018-2021

FORMATO 11

\*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.