



**H. AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE MEJIA, VER.  
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO  
EJERCICIO 2020**

FECHA DE ELABORACION:  
20/09/2020  
MES QUE SE REPORTA  
AGOSTO

**A) PLANEACION Y DATOS GENERALES**

MUNICIPIO:	TLACOTEPEC DE MEJIA	LOCALIDAD:	CHIXTLA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FONDO DE APORTACIONES	No. DE OBRA:	2020301790008
DESCRIPCION DE LA OBRA:		CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN CHIXTLA	
CIENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: SI <input checked="" type="checkbox"/> X NO <input type="checkbox"/>			
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DE: SI <input checked="" type="checkbox"/> X NO <input type="checkbox"/>			
TIPO DE ZONA:	RURAL <input checked="" type="checkbox"/> X URBANA	CLAVE AGEB:	N/A
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> X	TIPO DE CONTRIBUCION DEL PROYECTO:	ALTO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> BAJO <input checked="" type="checkbox"/> X
SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> X	DIRECTA	COMPLEMENTARIA <input checked="" type="checkbox"/> X RESTRINGIDA
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA		LARGITUD	
19.172874°		-96.849930°	

**C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA\***

No. EST.	MONTO CON IVA	POLIZAS CHEQUE		No.	HECHOS OTRAS MENOS CON IVA	MONTOS CON IVA	MONTOS CON IVA	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE NETO
		No.	MONTO							
ANTICIPO	\$122,398.53	007310	\$122,398.53	594	\$122,398.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,398.53
TOTALES	\$122,398.53		\$122,398.53		\$122,398.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,398.53

**B) REPORTE**

EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$122,398.53
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$122,398.53
FINQUITO CON IVA:	\$0.00
ACTA ENTREGA RECEPCION:	

**AVANCE FISICO REAL**

PROGRAMADO	REAL	ACUMULADO	ATRASO (%)
ENE	0	0	0
FEB	0	0	0
MAR	0	0	0
ABR	0	0	0
MAY	0	0	0
JUN	0	0	0
JUL	14.8	14.84	0
AGO	40	30	0
SEP	0	0	0
OCT	0	0	0
NOV	0	0	0
DIC	0	0	0

\* En caso de requerir más filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja



**OBRAS PUBLICAS**  
H. AYUNTAMIENTO  
TLACOTEPEC DE MEJIA  
2018-2021

**DESCRIPCION DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:**

CONSTRUCCION DE 8 CUARTOS PARA BAÑO

**DESCRIPCION DEL AVANCE FISICO DE LA OBRA EN EL MES:**

SE CONCLUYERON LOS TRABAJOS DE PLOMERIA SE ESTAN TERMINANDO LOS TRABAJOS DE APLANADO FINO Y COMENZARAN TRABAJOS ELECTRICOS Y DE COLOCACION DE ACCESORIOS

**MONTO AUTORIZADO:**

MONTO AUTORIZADO:	\$408,000.00	C/IVA
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	\$408,000.00	C/IVA
VALIDACION DEL PROYECTO:	EXISTE	NO APLICA
DEPENDENCIA QUE VALIDA:	EXISTE	NO APLICA
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE	NO APLICA
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:	EXISTE	NO APLICA
PERMISOS Y CONCESIONES:	EXISTE	NO APLICA
DEPENDENCIA QUE OTORGA LOS PERMISOS:	H AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE MEJIA	EXISTE

**TIPO DE LICITACION:**

ADJUDICACION DIRECTA INVITACION A MENOS 3 PERSONAS LICITACION PUBLICA

**NO. DE CONTRATO:**

L5/2020301790008/FISMDF

**CONTRATISTA:**

HECOVA CONSTRUCCIONES SA DE CV

**RFI:**

HCO110407UG4

**MONTO CONTRATADO:**

\$407,995.11

**PERIODO DE EJECUCION:**

INICIO 16/07/2020 REAL 16/07/2020  
TERMINO 17/09/2020

**ANTICIPO:**

APLICA X NO APLICA NO APLICA  
MONTO: \$122,398.53 PORCENTAJE: 30.00  
FECHA DE PAGO: 27/07/2020

**TIPO DE FINANZA:**

ANTICIPO CUMPLIMIENTO VICIOS OCULTOS

**MONTO AFANZADO:**

\$122,398.53 \$35,171.59

**AFANZADORA:**

UBERTY FINANZAS UBERTY FINANZAS

**No. DE FINANZA:**

2176602 2176603

**FECHA:**

15/07/2020 15/07/2020

**CONVENIO MODIFICATORIO:**

MONTO MONTO EXISTE IMPORTE/PERIODO FECHA  
PLAZO INICIAL FINAL

**MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO DE OBRA):**

\$407,995.11 C/IVA

Ing. José Luis Ollhoros Tamayo  
DIRECTOR DE OBRAS

ING. MIGUEL ANGEL SERRANO RIVERA  
SUPERVISOR

FORMATO 11