



**H. AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE MEJIA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO**

EJERCICIO 2020

FECHA DE ELABORACIÓN: 14/01/2021
MES QUE SE REPORTA DICIEMBRE

A) PLANEACION Y DATOS GENERALES

MUNICIPIO: TLACOTEPEC DE MEJIA	LOCALIDAD: TLACOTEPEC DE MEJIA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CABECERA MUNICIPAL DE TLACOTEPEC DE MEJIA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE APORTACIONES	No. DE OBRA: 2020301790002	

ANTECEDENTES:											
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:	SI	NO	X								
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:											
TIPO DE ZONA:	RURAL	URBANA	X	CLAVE AGE:	0045	MUY ALTO	ALTO	MEDIO	BAJO	X	MUY BAJO
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:	SI	X	NO								
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO	SI	X	NO								
GRADO DE REZAGO SOCIAL:											
TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:											
	DIRECTA	X	COMPLEMENTARIA			RESTRINGIDA					
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA											
LATITUD	19.189279	LONGITUD	-96.838231°								

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:
6 CUARTOS DORMITORIO

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:
TERMINADA Y OPERANDO

C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA*

No. EST.	MONTO CON IVA	PÓLIZAS CHEQUE		FACTURAS					
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA MONTO CON IVA ESTIMACIÓN	AMORTIZADO CON IVA	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE NETO
FINIQUITO	\$42,501.58	2012300	\$42,501.58	521	\$42,501.58	\$0.00	\$183.19	\$0.00	\$42,318.38
2 NORMAL	\$285,750.32	2012260	\$285,750.32	511	\$285,750.32	\$0.00	\$1,231.68	\$0.00	\$284,518.64
1 NORMAL	\$127,293.60	2012240	\$127,293.60	506	\$127,293.60	\$0.00	\$548.67	\$0.00	\$126,744.92
TOTALES	\$455,545.50		\$455,545.50		\$455,545.50	\$0.00	\$1,963.54	\$0.00	\$453,581.94

MONTO AUTORIZADO:	\$455,545.50	C/IVA		
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	\$456,000.00	C/IVA		
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE VALIDA:				
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:				
PERMISOS Y CONCESIONES:	EXISTE	X	NO EXISTE	NO APLICA
DEPENDENCIA QUE OTORGA LOS PERMISOS:	H AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE MEJIA			
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA	EXISTE		
	INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS	X		
	LICITACIÓN PÚBLICA			

NO. DE CONTRATO:	LS/2020301790002/FISMDF	FECHA:	30/10/2020
CONTRATISTA:	I C & A CONSTRUCTORES SA DE CV		
RFC:	ICA101119CW6		
MONTO CONTRATADO:	\$455,545.50	C/IVA	
PERIODO DE EJECUCIÓN:	PROGRAMADA	REAL	
	INICIO	02/11/2020	02/11/2020
	TÉRMINO	31/12/2020	31/12/2020
	DÍAS	60	60
ANTICIPO:	APLICA	NO APLICA	X
	MONTO:		PORCENTAJE:
	FECHA DE PAGO:		

B) REPORTE		
	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$453,581.94	30/12/2020
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$453,581.94	30/12/2020
FINIQUITO CON IVA:	\$455,545.50	30/12/2020
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:	X	31/12/2020

AVANCE FÍSICO REAL												
AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.66	75.34
REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.5	59.5
ACUMULADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.5	100
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OBSERVACIONES:

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS	
MONTO AFIANZADO:		\$39,271.16	\$45,554.55	
AFIANZADORA:		SOFIMEX	SOFIMEX	
No. DE FIANZA:		2500062	260063	
FECHA:		30/10/2020	31/12/2020	
CONVENIO MODIFICATORIO:	MONTO	EXISTE	IMPORTE/PERIODO	FECHA
	PLAZO		INICIAL	FINAL
	NO APLICA	X		
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:		\$455,545.50	C/IVA	

Ing. José Luis Olivares Tamayo
DIRECTOR DE OBRAS

ING. MIGUEL ANGEL SERRANO RIVERA
SUPERVISOR

FORMATO 11

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.