



**H. AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE MEJIA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO
EJERCICIO 2019**

FECHA DE ELABORACION:
31/12/2019
MES QUE SE REPORTA
DICIEMBRE

DATOS GENERALES

MUNICIPIO: TLACOTEPEC DE MEJIA LOCALIDAD: TLACOTEPEC DE MEJIA DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN ZAP 0045

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE APORTACIONES No. DE OBRA: 2019301790007

CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: SI NO

OBRA REALIZADAS CON FSM-DI: SI NO

TIPO DE OBRAS: RURAL URBANA

CLAVE: 0045

AGEB: SI NO

SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: SI NO

SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO: SI NO

COORDENADAS DE GEORREFERENCIA: LONGITUD -96.826164° LATITUD 19.184449°

GRADO DE REZAGO SOCIAL: NUL ALTO ALTO MEDIO BAJO X NUL BAJO

TIPO DE CONTRIBUCION DEL PROYECTO: DIRECTA X INDIRECTA COMPLEMENTARIA

PROYECTO ESPECIAL: SI NO

CUENTA CON OPINION FAVORABLE: SI NO

No. EST.	MONTO	POLIZAS CHEQUE		ESTADO FINANCIERO DE OBRA*		FACTURAS		IMPORTE DEPENDIDO
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA EST.	AMORTIZADO	5 MILLAR	
	\$253,471.23	912300	\$253,471.23	102-A	\$253,471.23	\$0.00	\$1,092.55	\$252,378.68
	\$281,371.36	910310	\$281,371.36	A-91	\$281,371.36	\$0.00	\$1,212.81	\$280,158.55
TOTALES	\$534,842.59		\$534,842.59		\$534,842.59	\$0.00	\$2,305.36	\$532,537.23

MONTO PAGADO EN EL MES:	FECHAS	AVANCE FISICO REAL														
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
\$252,378.00	04/12/2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
\$332,537.23	31/12/2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MONTO PAGADO ACUMULADO:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
\$534,842.59	04/12/2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	31/12/2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACTA ENTREGA RECEPCION:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	08/11/2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

REPORTE

EXISTE:

AVANCE FISICO REAL

PROGRAMADO REAL ACUMULADO ATRASO (%)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2424 8844 30 60 30 30 30 30 576 136 0

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (MEJA) DE LA OBRA:

CONSTRUCCION DE 12 CUARTOS PARA BAÑO

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FISICO DE LA OBRA EN EL MES:

TERMINADA Y OPERANDO

MONTO AUTORIZADO: \$534,842.59

MONTO DEL PRESUPUESTO BASE: \$535,500.00

VALIDACION DEL PROYECTO: EXISTE NO EXISTE

DEPENDENCIA QUE VALIDA: EXISTE NO EXISTE

DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACILIDAD: EXISTE NO EXISTE

TIPO DE LICITACION: ADJUDICACION DIRECTA INVTACION A MENOS 3 PERSONAS LICITACION PUBLICA

EXISTE

NO. DE CONTRATO: IS/2019301790007/FSM

CONTRATISTA: GRUPO AVEIMA, S.A. DE C.V.

MONTO CONTRATADO: \$534,842.59

PERIODO DE EJECUCION: INICIO 10/09/2019 TERMINO 08/11/2019 DIAS 60

ANTICIPO: APLICA MONTO: NO APLICA FECHA DE PAGO: PORCENTAJE: X

TIPO DE FINANZA: ANTECIPO

MONTO AFIANZADO: \$53,484.26

AFIANZADORA: SOMINER

NO. DE FINANZA: 2361563

FECHA: 09/09/2019

CONVENIO MODIFICATORIO: MONTO: NO APLICA PLAZO: INICIAL FINAL

MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO * CONTRATO) DE OBRA: \$534,842.59 / C/IVA

ING. JOSE LUIS OLIVARES TAMAYO DIRECTOR DE OBRAS

ING. MIGUEL ANGEL SERRANO HIVERA SUPERVISOR

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.