



H. AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE MEJIA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO
EJERCICIO 2019

FECHA DE ELABORACION:
31/12/2019
MES QUE SE REPORTA
DICIEMBRE

DATOS GENERALES

MUNICIPIO: TLACOTEPEC DE MEJIA LOCALIDAD: ACTOPAN DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA URSULO GALVAN REYES CLAVE 30EPRO2632 EN ACTOPAN

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE APORTACIONES No. DE OBRA: 2019301790002

CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:

TIPO DE OBRAS REALIZADAS CON FISM-DE: SI X NO
ZONA: URBANA X RURAL
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: SI X NO
SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO SI X NO

ANTECEDENTES:

GRADO DE REZAGO SOCIAL: NIV ALTO X NIV BAJO
TIPO DE CONTRIBUCION DEL PROYECTO: DIRECTA X INDIRECTA
COMPLEMENTARIA
PROYECTO ESPECIAL CUENTA CON OPINION FAVORABLE SI X NO

COORDENADAS DE GEORREFERENCIA LONGITUD -96.857490°

ESTADO FINANCIERO DE OBRA*

No. EST.	MONTO	POLIZAS CHEQUE		FACTURAS		IMPORTE DEBERGADO
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA EST.	
1-A EXCEDENTE	\$59,374.11	912310	\$59,374.11	401	\$8,917.16	\$50,201.03
3 NORMAL	\$40,153.68	912310	\$40,153.68	400	\$173.08	\$27,934.50
2 NORMAL	\$102,685.78	912300	\$102,685.78	374	\$442.61	\$71,437.44
1 NORMAL	\$177,436.69	912300	\$177,436.69	373	\$764.81	\$123,440.87
TOTALES	\$379,650.26		\$379,650.26		\$105,000.00	\$1,636.42
					\$0.00	\$723,013.84

REPORTE

MONTO PAGADO EN EL MES:	EXISTE	FECHAS
\$273,013.84		31/12/2019
MONTO PAGADO ACUMULADO:		
\$378,013.84		31/12/2019
FINQUITO:		
\$379,650.26		05/12/2019
ACTA ENTREGA RECEPCION:	X	05/12/2019

AVANCE FISICO REAL

AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DI
PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1234	6938	100
REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	182	703	103	100
ACUMULADO	0	0	0	0	0	0	0	0	182	897	100	100
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.86	-1.14	0	0

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA: 1 AULA

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FISICO DE LA OBRA EN EL MES: TERMINADA Y OPERANDO

MONTO AUTORIZADO: \$379,650.26

MONTO DEL PRESUPUESTO BASE: \$350,000.00

VALIDACION DEL PROYECTO: EXISTE X NO EXISTE

DEPENDENCIA QUE OTORGA: SEV

TIPO DE LICITACION: ADJUDICACION DIRECTA

NO. DE CONTRATO: AD/2019301790002/FSM

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES Y OBRA CIVIL DC S.A. DE C.V.

MONTO CONTRATADO: \$350,000.00

PERIODO DE EJECUCION: INICIO 08/10/2019

ANTICIPO: MONTO \$105,000.00 PORCENTAJE 30.00

TIPO DE FINANZA: ANTECIPADO

MONTO AFIANZADO: \$105,000.00

AFIANZADORA: UBB FINANZAS MONTERRUBO FINANZAS MONTERRUBO FINANZAS MONTERRUBO

CONVENIO MODIFICATORIO: MONTO X INICIAL FINAL

ING. JOSE LUIS OLIVARES TAMAYO DIRECTOR DE OBRAS
ING. MIGUEL ANGEL SERRANO RIVERA SUPERVISOR

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.