



**H. AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE MEJIA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO**

EJERCICIO 2019

FECHA DE ELABORACION:
30/09/2019
MES QUE SE REPORTE
SEPTIEMBRE

DATOS GENERALES			
MUNICIPIO:	TLACOTEPEC DE MEJIA	LOCALIDAD:	CHIXTLA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FONDO DE APORTACIONES	No. DE OBRA:	2019301790018
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:		CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN CHIXTLA	

ANTECEDENTES:			
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:	SI	X	NO
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:			
TIPO DE ZONA:	RURAL X	URBANA	
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:	SI	X	NO
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO:	SI	X	NO
GRADO DE REZAGO SOCIAL:		MUY ALTO ALTO MEDIO BAJO X MUY BAJO	
TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:			
DIRECTA X		INDIRECTA COMPLEMENTARIA	
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA		PROYECTO ESPECIAL	
LATITUD	19.167892°	LONGITUD	-96.829369°
		CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE SI NO X	

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:

12 CUARTOS PARA BAÑOS

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:

TERMINADA Y OPERANDO

ESTADO FINANCIERO DE OBRA*									
No. EST.	MONTO	PÓLIZAS CHEQUE		FACTURAS					
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA EST.	AMORTIZADO	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE DEVENGADO
MACION 1 NOR	\$0.00	908310	\$266,162.58	A-655	\$266,162.58	\$79,848.77	\$1,147.25	\$0.00	\$185,166.55
TOTALES	\$0.00		\$266,162.58		\$266,162.58	\$79,848.77	\$1,147.25	\$0.00	\$185,166.55

MONTO AUTORIZADO:	\$532,325.16	C/IV.		
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	\$535,500.00	C/IV.		
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE VALIDA:				
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:				
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA	EXISTE		
	INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS	X		
	licitación pública			

NO. DE CONTRATO:	LS/2019301790018/FISM	FECHA:	25/07/2019
CONTRATISTA:	LOGISTICA ROKMAG, S.A. DE C.V.		
MONTO CONTRATADO:	\$532,325.16		C/IV.
PERIODO DE EJECUCIÓN:	PROGRAMADA	REAL	
	INICIO	26/07/2019	26/07/2019
	TERMINO	23/09/2019	23/09/2019
	DIAS	60	60
ANTICIPO:	APLICA	X	NO APLICA
	MONTO:	\$159,697.55	PORCENTAJE: 30.0
	FECHA DE PAGO:	07/08/2019	

REPORTE		
	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$425,860.19	15/08/2019
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$425,860.19	31/08/2019
FINIQUITO:	\$0.00	
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:		

AVANCE FÍSICO REAL												
AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	1.32	69.48	100	0	0	0
REAL	0	0	0	0	0	0	5	70	25	0	0	0
ACUMULADO	0	0	0	0	0	0	5	75	100	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	103.59	-5.52	0	0	0	0

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS:
MONTO AFIANZADO:	\$159,697.55	\$45,890.10	\$53,232.52
AFIANZADORA:	SOFIMEX	SOFIMEX	SOFIMEX
No. DE FIANZA:	2340672	2340685	2365198
FECHA:	25/07/2019	25/07/2019	23/09/2019
CONVENIO MODIFICATORIO:	EXISTE	IMPORTE/PERIODO	FECHA
	MONTO		
	PLAZO	INICIAL	FINAL
NO APLICA			
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:	\$532,325.16		C/IVA

OBSERVACIONES:

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.



ING. JOSE LUIS OLIVARES TAMAYO DIRECTOR DE OBRAS
ING. MIGUEL ANGEL SERRANO RIVER SUPERVISOR