



H. AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE MEJIA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2019

FECHA DE ELABORACION:
31/12/2019
MES QUE SE REPORTA
DICIEMBRE

DATOS GENERALES

MUNICIPIO: TLACOTEPEC DE MEJIA LOCALIDAD: AMATITLA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE APORTACIONES No. DE OBRAS: 2019301790013 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN AMATITLA

CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:

TIPO DE OBRAS REALIZADAS CON FSM-DF: SI X NO
ZONA: RURAL X URBANA AGRA: N/A
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: SI X NO NO X
SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO SI X NO
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA LONGITUD -96.824636* LATITUD 19.182796* ANTECEDENTES: GRADO DE REZAGO SOCIAL: NUNCA ALTO MEDIO X BAJO TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO: DIRECTA X INDIRECTA CONTRIBUTARIA PROYECTO ESPECIAL CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE SI NO X

ESTADO FINANCIERO DE OBRA*

No. EST.	MONTO	POLIZAS CHEQUE		No.	OBRAS EST.	IMPORTE AMORTIZADO	5 MILLAR	CARGOS ACCIONALES	IMPORTE DEBERGADO
		No.	MONTO						
1 NORMAL	\$278,796.72	909300	\$278,796.72	441	\$278,796.72	\$0.00	\$1,201.71	\$0.00	\$277,595.01
2 FINQUITO	\$222,842.87	911300	\$222,842.87	461	\$222,842.87	\$0.00	\$960.53	\$0.00	\$221,882.34
TOTALES	\$501,639.59		\$501,639.59		\$501,639.59	\$0.00	\$2,162.24	\$0.00	\$499,477.35

REPORTE

MONTO PAGADO EN EL MES:	EXISTE	FECHAS
\$221,882.34		26/11/2019
MONTO PAGADO ACUMULADO:		
\$499,477.35		30/11/2019
FINQUITO:		
\$501,639.59		26/11/2019
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:	X	21/09/2019

AVANCE FISICO REAL

AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	1712	4844	100	0	0	0
REAL	0	0	0	0	0	0	20	30	50	0	0	0
ACUMULADO	0	0	0	0	0	0	20	50	100	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	-2.88	-0.58	0	0	0	0

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:

8 cuartos dormitorios

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FISICO DE LA OBRA EN EL MES:

TERMINADA Y OPERANDO

MONTO AUTORIZADO: \$501,639.59
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE: \$904,000.00
VALIDACIÓN DEL PROYECTO: EXISTE NO EXISTE NO APLICA X
DEPENDENCIA QUE VALIDA: NO EXISTE NO APLICA X
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO: EXISTE NO EXISTE NO APLICA X
DEPENDENCIA QUE OTORGA: NO EXISTE NO APLICA X
LA FACTIBILIDAD: EXISTE

TIPO DE LICITACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA EXISTE
INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS X
LICITACIÓN PÚBLICA

NO. DE CONTRATO: IS/2019301790013/FSM FECHA: 23/07/2019
CONTRATISTA: ICBA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.
MONTO CONTRATADO: \$501,639.59
PROGRAMADA REAL C/IVA
PERIODO DE EJECUCIÓN: INICIO 24/07/2019 24/07/2019
TERMINO 21/09/2019 21/09/2019
DÍAS 60 60
APLICA MONTO: NO APLICA X
FECHA DE PAGO: PORCENTAJE: X

TIPO DE FINANZA: ANTECIPO CUMPLIMIENTO VÍCIOS OCULTOS
MONTO AFINANZADO: \$43,244.79 \$50,163.96
ARRENDADORA: SONHEX 507MEX
No. DE FINANZA: 2378643 2378643
FECHA: 23/07/2019 21/09/2019
CONVENIO MONTO EXISTE IMPORTE/PERIODO FECHA
MODIFICATORIO: PLAZO INICIAL FINAL
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO) \$501,639.59 C/IVA
CONTRATO DE OBRA

ING. JOSE LUIS OLIVARES TAMAYO DIRECTOR DE OBRAS
ING. MIGUEL ANGEL SERRANO HIVERA SUPERVISOR

*En caso de requerir más filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.