



**H. AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE MEJIA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO**

EJERCICIO 2019

FECHA DE ELABORACION:
31/12/2019
MES QUE SE REPORTA
DICIEMBRE

DATOS GENERALES

MUNICIPIO: TLACOTEPEC DE MEJIA **LOCALIDAD:** TLACOTEPEC DE MEJIA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE APORTACIONES **No. DE OBRAS:** 2019301790017 **DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:**

CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NO. 279 "UNISULO GALVAN REVES"

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (MEJA) DE LA OBRA:

CONSTRUCCION DE 1 BANDA PERIMETRAL

CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: SI NO
TIPO DE OBRAS REALIZADAS CON FISM-DI: CLAVE 0030 **GRADO DE REZAGO SOCIAL:** NIV ALTO MEDIO BAJO X NIV BAJO
ZONA: URBANA X AGEB: SI NO
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: SI NO
SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO: SI NO
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA: LONGITUD -96.842663° LATITUD 19.189856°
PROYECTO ESPECIAL: DIRECTA X INDIRECTA CONHEMBENTARIA
CUENTA CON OPINION FAVORABLE: SI NO

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FISICO DE LA OBRA EN EL MES:

TERMINADA Y OPERANDO


MONTO AUTORIZADO: \$35,942.31 **MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:** \$36,000.00 **VALIDACION DEL PROYECTO:** EXISTE NO EXISTE **DEPENDENCIA QUE VALIDA:** EXISTE NO EXISTE **DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACILIDAD:** EXISTE NO EXISTE **TIPO DE LICITACION:** ADJUDICACION DIRECTA INVITACION A MENOS 3 PERSONAS LICITACION PUBLICA **EXISTE**

| No. EST. | MONTO | POLIZAS CHEQUE | | ESTADO FINANCIERO DE OBRA* | | | | FACTURAS | | IMPORTE DEBERGADO |
|----------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|--------------------|---------------|-----------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| | | No. | MONTO | No. | IMPORTE OBRA EST. | AMORTIZADO | 5 MILLAR | CARGOS ADICIONALES | | |
| UNO FINIQUITO | \$35,942.31 | 909300 | \$35,942.31 | A896 | \$35,942.31 | \$0.00 | \$154.92 | \$0.00 | \$35,787.39 | |
| TOTALES | \$35,942.31 | | \$35,942.31 | | \$35,942.31 | \$0.00 | \$154.92 | \$0.00 | \$35,787.39 | |

| MONTO PAGADO EN EL MES: | \$35,787.39 | FECHAS | AVANCE FISICO REAL | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-----|---|---|---|
| | | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | | |
| MONTO PAGADO ACUMULADO: | \$35,787.39 | 30/09/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.95 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FINIQUITO: | \$35,942.31 | 06/09/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ACTA ENTREGA RECEPCION: | X | 03/09/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

REPORTE EXISTE: **FECHAS:** 06/09/2019
AVANCE: 92.95% **REAL:** 98.01% **ACUMULADO:** 99.00% **ATRASO (%):** 0.00%

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.



OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO TLACOTEPEC DE MEJIA
2018-2021
ING. JOSE LUIS OLIVARES TAMAYO
DIRECTOR DE OBRAS
ING. MIGUEL ANGEL SERRANO RIVERA
SUPERVISOR
FORMATO 11