



H. AYUNTAMIENTO DE Tlacotepec de Mejía, Ver.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2019

FECHA DE ELABORACION:
30/09/2019
MES QUE SE REPORTA
SEPTIEMBRE

MUNICIPIO: Tlacotepec de Mejía		LOCALIDAD: Actopan		DATOS GENERALES	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE APORTACIONES		No. DE OBRA: 2019301790015		DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN ACTOPAN	

ANTECEDENTES:					
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:		SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> X			
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:					
TIPO DE ZONA:	RURAL <input checked="" type="checkbox"/>	CLAVE AGEB:	N/A		
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:	URBANA <input type="checkbox"/>	SI	X <input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO		SI	<input type="checkbox"/>	NO	X <input type="checkbox"/>
GRADO DE REZAGO SOCIAL:					
	MUY ALTO	ALTO	MEDIO	BAJO	X MUY BAJO
TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:					
	DIRECTA	X	INDIRECTA	COMPLEMENTARIA	
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA					
LATITUD	19.192715°		LONGITUD	-96.860444°	
	PROYECTO ESPECIAL		CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/> X

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:

8 CUARTOS DORMITORIO

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:

TERMINADA Y OPERANDO

ESTADO FINANCIERO DE OBRA*									
No. EST.	MONTO	POLIZAS CHEQUE		No.	IMPORTE OBRA EST.	AMORTIZADO	FACTURAS		IMPORTE DEVENGADO
		No.	MONTO				5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	
1 NORMAL	\$241,365.84	909300	\$279,984.37	2027	\$279,984.37	\$0.00	\$1,206.83	\$0.00	\$278,777.54
TOTALES	\$241,365.84		\$279,984.37		\$279,984.37	\$0.00	\$1,206.83	\$0.00	\$278,777.54

MONTO AUTORIZADO:	\$504,000.00	C/IV.
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	\$504,000.00	C/IV.
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE <input type="checkbox"/> NO EXISTE <input type="checkbox"/> NO APLICA <input checked="" type="checkbox"/>	
DEPENDENCIA QUE VALIDA:		
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE <input type="checkbox"/> NO EXISTE <input type="checkbox"/> NO APLICA <input checked="" type="checkbox"/>	
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:		
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA <input type="checkbox"/>	EXISTE <input type="checkbox"/>
	INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS <input checked="" type="checkbox"/>	X
	LICITACIÓN PÚBLICA <input type="checkbox"/>	

REPORTE		
	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$278,777.54	06/09/2019
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$278,777.54	30/09/2019
FINIQUITO:	\$0.00	
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:		

AVANCE FÍSICO REAL												
AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	8.94	42.88	100	0	0	0
REAL	0	0	0	0	0	0	10	40	50	0	0	0
ACUMULADO	0	0	0	0	0	0	10	50	100	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OBSERVACIONES:

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.

OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO
Tlacotepec de Mejía
2018-2021

NO. DE CONTRATO:	LS/2019301790015/FISM	FECHA:	26/07/2019
CONTRATISTA:	EDIFICACIONES ACAT S.A. DE C.V.		
MONTO CONTRATADO:	\$503,742.62		C/IV.
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO	PROGRAMADA	REAL
	TERMINO	27/07/2019	27/07/2019
	DÍAS	24/09/2019	24/09/2019
		60	60
ANTICIPO:	APLICA	NO APLICA	X
	MONTO:		PORCENTAJE:
	FECHA DE PAGO:		
TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS:
MONTO AFIANZADO:		\$43,426.09	\$50,374.26
AFIANZADORA:		SOFIMEX	SOFIMEX
No. DE FIANZA:		2350140	2350536
FECHA:		26/07/2019	24/09/2019
CONVENIO MODIFICATORIO:	MONTO	EXISTE	IMPORTE/PERIODO
	PLAZO		INICIAL
			FINAL
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) (C/IV):		\$503,742.62	C/IV
ING. JOSÉ LUIS OLIVARES TAMAYO	ING. MIGUEL ÁNGEL SERRANO RIVER		
DIRECTOR DE OBRAS	SUPERVISOR		