



**H. AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE MEJIA, VER.  
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO  
EJERCICIO 2019**

FECHA DE ELABORACION:  
31/12/2019  
MES QUE SE REPORTA  
DICIEMBRE

MUNICIPIO:	TLACOTEPEC DE MEJIA	LOCALIDAD:	CHIXTLA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FONDO DE APORTACIONES	No. DE OBRA:	2019301790012
DATOS GENERALES		DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	
		CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CHIXTLA	

**CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:** SI  NO

**ANTECEDENTES:**

**TIPO DE OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:** SI  NO

**ZONA:** URBANA  RURAL

**CLAVE:** N/A

**AGRE:** SI  NO

**SE ENCUENTRA EN UNA ZAR:** SI  NO

**SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO:** SI  NO

**COORDENADAS DE GEORREFERENCIA:** LONGITUD: -96.852963\* LATITUD: 19.180050\*

**GRADO DE REZAGO SOCIAL:** MUY ALTO  ALTO  MEDIO  BAJO  MUY BAJO

**TIPO DE CONTRIBUCION DEL PROYECTO:** DIRECTA  INDIRECTA

**COMPLEMENTARIA:** PROYECTO ESPECIAL  CUENTA CON OPINION FAVORABLE SI  NO

No. EST.	MONTO	POLIZAS CHEQUE		ESTADO FINANCIERO DE OBRA*		FACTURAS		IMPORTE DEVENGADO
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA EST.	AMORTIZADO	CARGOS ADICIONALES	
MACION 1 NOR	\$251,295.40	908310	\$251,295.40	435	\$251,295.40	\$75,388.62	\$1,083.17	\$174,823.61
MACION 2 FINIQ	\$251,295.39	909300	\$251,295.39	446	\$251,295.39	\$75,388.62	\$1,083.17	\$174,823.60
<b>TOTALES</b>	<b>\$502,590.79</b>		<b>\$502,590.79</b>		<b>\$502,590.79</b>	<b>\$150,777.24</b>	<b>\$2,166.34</b>	<b>\$349,647.21</b>

REPORTE		AVANCE FISICO REAL											
EXISTE		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$174,823.60	0	0	0	0	0	0	6.56	43.52	100	0	0	0
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$500,424.45	0	0	0	0	0	0	8	62	30	0	0	0
FINQUIJO:	\$502,590.79	0	0	0	0	0	0	8	70	100	0	0	0
ACTA ENTREGA RECEPCION:	X	0	0	0	0	0	0	-1.44	-25	0	0	0	0

OBSERVACIONES:

En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.

DESCRIPCIÓN DE LA ALADA DEL OBJETO (MEJIA) DE LA OBRA:

8 CUARTOS DORMITORIOS

TERMINADA Y OPERANDO

MONTO AUTORIZADO: \$502,590.79

MONTO DEL PRESUPUESTO BASE: \$504,000.00

VALIDACION DEL PROYECTO: EXISTE NO EXISTE

DEPENDENCIA QUE VALIDA: NO EXISTE NO APLICA X

DEPENDENCIA QUE OTORGA: EXISTE NO EXISTE NO APLICA X

LA FACIBILIDAD: EXISTE

TIPO DE LICITACION: ADJUDICACION DIRECTA INVITACION A MENOS 3 PERSONAS LICITACION PUBLICA

NO. DE CONTRATO: IS/2019301790012/FISM

CONTRATISTA: ICBA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.

MONTO CONTRATADO: \$502,590.79

PERIODO DE EJECUCION: INICIO 23/07/2019 TERMINO 20/09/2019 DIAS 60

ANTICIPO: APLICA MONTO: \$150,777.24 FECHA DE PAGO: 30/07/2019

TIPO DE FIANZA: ANTECIPO

MONTO AFIANZADO: \$150,777.24

AFIANZADORA: SORIMEX

No. DE FIANZA: 2337378

FECHA: 22/07/2019

CONVENIO MODIFICATORIO: NO APLICA

MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE \$502,590.79

ING. JOSE LUIS OLIVARES TAMAYO DIRECTOR DE OBRAS

ING. MIGUEL ANGEL SERRANO RIVERA SUPERVISOR

**OBRAS PUBLICAS**  
H. AYUNTAMIENTO  
TLACOTEPEC DE MEJIA  
2018-2021