



**H. AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE MEJIA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO
EJERCICIO 2019**

FECHA DE ELABORACION:
31/12/2019
MES QUE SE REPORTA
DICIEMBRE

DATOS GENERALES

MUNICIPIO: TLACOTEPEC DE MEJIA LOCALIDAD: TLACOTEPEC DE MEJIA DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VERACRUZ
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE APORTACIONES No. DE OBRAS: 2019301790001

CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:

TIPO DE OBRAS REALIZADAS CON FSM-DI: SI X NO
ZONA: RURAL X URBANA X CLAVE: 0045
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: SI X NO AGEBI: SI X NO
SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO SI X NO
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA: LONGITUD -96.832942° LATITUD 19.193932°

ANTECEDENTES:

GRADO DE REZAGO SOCIAL: MUY ALTO ALTO MEDIO BAJO X MUY BAJO
TIPO DE CONTRIBUCION DEL PROYECTO: DIRECTA INDIRECTA COMPLEMENTARIA X
PROYECTO ESPECIAL CUENTA CON OPINION FAVORABLE SI NO X

ESTADO FINANCIERO DE OBRA*

No. EST.	MONTO	POLIZAS CHEQUE		No.	IMPORTE OBRA EST.	AMORTIZADO	5 MILLAR	CARGOS ACCIONALES	IMPORTE DEBERGADO
		No.	MONTO						
02 (DOS V/O FICION I (UNO N	\$820,512.66 \$221,324.61	905310 906300	\$820,512.66 \$221,324.61	349 346	\$820,512.66 \$221,324.61	\$46,133.80 \$66,397.28	\$3,536.69 \$953.99	\$0.00 \$0.00	\$570,822.17 \$153,973.24
TOTALES	\$1,041,837.27		\$1,041,837.27		\$1,041,837.27	\$312,551.18	\$4,490.68	\$0.00	\$724,795.41

REPORTE

MONTO PAGADO EN EL MES:	\$0.00	FECHAS:	31/10/2019
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$1,037,346.59		31/05/2019
FINQUITO:	\$1,041,837.27		30/05/2019
ACTA ENTREGA RECEPCION:	X		30/05/2019

AVANCE FISICO REAL

AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO REAL	0	0	0	33.33	100	0	0	0	0	0	0	0
ACUMULADO REAL	0	0	0	34.8	65.2	0	0	0	0	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	-1.47	0	0	0	0	0	0	0	0

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:

1737.80 METROS CUADRADOS

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FISICO DE LA OBRA EN EL MES:

100 %

MONTO AUTORIZADO: \$1,041,837.27
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE: \$1,045,492.05
VALIDACION DEL PROYECTO: EXISTE NO EXISTE NO APLICA X
VALIDACION QUE VALIDA: EXISTE NO EXISTE NO APLICA X
DEPENDENCIA DEL PROYECTO: EXISTE X NO EXISTE NO APLICA
DEPENDENCIA QUE OTORGA: H. Ayuntamiento
LA FACIBILIDAD: EXISTE

TIPO DE LICITACION: ADJUDICACION DIRECTA INVITACION A MENOS 3 PERSONAS LICITACION PUBLICA X

NO. DE CONTRATO: IS/2019301790001/FSM FECHA: 15/04/2019
CONTRATISTA: HECTOR MANUEL TAVIA PAREDES
MONTO CONTRATADO: \$1,041,837.27
PROGRAMADA REAL C/IVA
PERIODO DE EJECUCION: INICIO 09/05/2019 16/04/2019
TERMINO 31/05/2019 30/05/2019
DIAS 45 45
ANTICIPO: APLICA X NO APLICA PORCENTAJE: 30.00
MONTO: \$312,551.18
FECHA DE PAGO: 16/04/2019

TIPO DE FINANZA: ANTECIPLO CUMPLIMIENTO VICIOS OCUTOS
MONTO AFANZADO: \$312,551.18 \$89,813.55 \$104,183.72
AFANZADORA: CE FINANZAS MONTERRECE FINANZAS MONTERRECE FINANZAS MONTERRECE
No. DE FINANZA: 1996951 1996946 1991940
FECHA: 15/04/2019 15/04/2019 30/05/2019
CONVENIO: MONTO EXISTE IMPORTE/PERIODO FECHA
MODIFICATORIO: NO APLICA INICIAL FINAL
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO) \$1,041,837.27 C/IVA
CONTROL DE OBRA

ING. JOSE LUIS OLIVARES TAMAYO DIRECTOR DE OBRAS
ING. MIGUEL ANGEL SERRANO INVERA SUPERVISOR

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.