



H. AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE MEJIA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2020

FECHA DE ELABORACIÓN: 20/10/2020
MES QUE SE REPORTA SEPTIEMBRE

A) PLANEACION Y DATOS GENERALES

MUNICIPIO: TLACOTEPEC DE MEJIA	LOCALIDAD: TLACOTEPEC DE MEJIA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN CABECERA MUNICIPAL DE TLACOTEPEC DE MEJIA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE APORTACIONES	No. DE OBRA: 2020301790003	

ANTECEDENTES:									
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:			SI	X	NO				
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:									
TIPO DE ZONA:	RURAL	CLAVE AGE:	0045	MUY ALTO	ALTO	MEDIO	BAJO	X	MUY BAJO
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:	URBANA	X							
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO		SI	X	NO					
		SI	X	NO					
TIPO DE CONTRIBUCION DEL PROYECTO:									
DIRECTA		X	COMPLEMENTARIA		RESTRINGIDA				
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA									
LATITUD	19.194205°	LONGITUD	-96.832358°						

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:
LOSA PLANA DE CONCRETO DE 10CM. DE ESPESOR F' C= 200 KG/CM2

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:
VACIADO DE CONCRETO EN LOSA DE CONCRETO 320 M2

C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA*

No. EST.	MONTO CON IVA	PÓLIZAS CHEQUE		FACTURAS					
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA MONTO CON IVA ESTIMACIÓN	AMORTIZADO CON IVA	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE NETO
ANTICIPO	\$94,847.98	2008310	\$94,847.98	A 1797	\$94,847.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,847.98
TOTALES	\$94,847.98		\$94,847.98		\$94,847.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,847.98

MONTO AUTORIZADO:	\$392,620.34	C/IVA		
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	\$316,216.00	C/IVA		
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE VALIDA:				
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:				
PERMISOS Y CONCESIONES:	EXISTE	X	NO EXISTE	NO APLICA
DEPENDENCIA QUE OTORGA LOS PERMISOS:	H AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE MEJIA			
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA	EXISTE		
	INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS	X		
	LICITACIÓN PÚBLICA			

NO. DE CONTRATO:	LS/2020301790003/FISMDF	FECHA:	16/07/2020
CONTRATISTA:	GRUPO CARSE IRRIGACION SA DE CV		
RFC:	GCI141110NU2		
MONTO CONTRATADO:	\$316,159.94	C/IVA	
PERIODO DE EJECUCIÓN:	PROGRAMADA	REAL	
	INICIO	17/07/2020	17/07/2020
	TÉRMINO	02/10/2020	
	DÍAS	61	0
ANTICIPO:	APLICA	X	NO APLICA
	MONTO:	\$94,847.98	PORCENTAJE: 30.00
	FECHA DE PAGO:	05/08/2020	

B) REPORTE

	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$94,847.98	05/08/2020
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$94,847.98	05/08/2020
FINIQUITO CON IVA:	\$0.00	
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:		

AVANCE FÍSICO REAL

AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	25.58	74.41	100	0	0	0
REAL	0	0	0	0	0	0	37	38	11.48	0	0	0
ACUMULADO	0	0	0	0	0	0	37	75	86.48	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	-11.4	-0.59	11.72	0	0	0

OBSERVACIONES:

--

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO:	\$94,847.98	\$27,255.16	
AFIANZADORA:	LIBERTY FIANZAS	LIBERTY FIANZAS	
No. DE FIANZA:	2176606	2176607	
FECHA:	16/07/2020	16/07/2020	
CONVENIO MODIFICATORIO:	EXISTE	IMPORTE/PERIODO	FECHA
	MONTO	X	15/09/2020
CONVENIO MODIFICATORIO:	PLAZO	X	15/09/2020
	NO APLICA		
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:	\$392,620.33	C/IVA	

Ing. José Luis Olivares Tamayo
DIRECTOR DE OBRAS

ING. MIGUEL ANGEL SERRANO RIVERA
SUPERVISOR

OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO
TLACOTEPEC DE MEJIA
2018-2021

FORMATO 11