



H. AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE MEJIA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2019

FECHA DE ELABORACIÓN:
30/09/2019
MES QUE SE REPORTA
SEPTIEMBRE

MUNICIPIO: TLACOTEPEC DE MEJIA		LOCALIDAD: AMATITLA		DATOS GENERALES	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE APORTACIONES		No. DE OBRA: 2019301790013		DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN AMATITLA	

ANTECEDENTES:					
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:		<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> X	<input type="checkbox"/> NO	
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:					
TIPO DE ZONA:	RURAL	<input checked="" type="checkbox"/> X	URBANA	<input type="checkbox"/>	
CLAVE AGEB:			N/A		
GRADO DE REZAGO SOCIAL:					
	MUY ALTO		ALTO	MEDIO	<input checked="" type="checkbox"/> X
				BAJO	MUY BAJO
TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:					
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO			
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO			
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA					
LATITUD	19.183239°	LONGITUD	-96.825193°	PROYECTO ESPECIAL	<input type="checkbox"/>
				CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE	<input checked="" type="checkbox"/> SI
					<input type="checkbox"/> NO
					<input checked="" type="checkbox"/> X

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:

8 cuartos dormitorios

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:

TERMINADA Y OPERANDO

ESTADO FINANCIERO DE OBRA*										
No. EST.	MONTO	POLIZAS CHEQUE		No.	IMPORTE OBRA EST.	AMORTIZADO	FACTURAS			IMPORTE DEVENGADO
		No.	MONTO				5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES		
1 NORMAL	\$0.00	909300	\$278,796.72	441	\$278,796.72	\$0.00	\$1,201.71	\$0.00		\$277,595.01
TOTALES	\$0.00		\$278,796.72		\$278,796.72	\$0.00	\$1,201.71	\$0.00		\$277,595.01

MONTO AUTORIZADO: \$504,000.00 C/IV.

MONTO DEL PRESUPUESTO BASE: \$504,000.00 C/IV.

VALIDACIÓN DEL PROYECTO: EXISTE NO EXISTE NO APLICA X

DEPENDENCIA QUE VALIDA:

FACTIBILIDAD DEL PROYECTO: EXISTE NO EXISTE NO APLICA X

DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:

TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA	EXISTE <input type="checkbox"/>
	INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS	X <input checked="" type="checkbox"/>
	LICITACIÓN PÚBLICA	<input type="checkbox"/>

NO. DE CONTRATO: LS/2019301790013/FISM

CONTRATISTA: IC&A CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.

FECHA: 23/07/2019

MONTO CONTRATADO: \$501,639.59 C/IV.

PERIODO DE EJECUCIÓN:

PROGRAMADA	REAL
INICIO: 24/07/2019	24/07/2019
TÉRMINO: 21/09/2019	21/09/2019
DÍAS: 60	60

ANTICIPO:

APLICA	NO APLICA	X
MONTO:	PORCENTAJE:	
FECHA DE PAGO:		

REPORTE		
	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$277,595.01	10/09/2019
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$277,595.01	30/09/2019
FINIQUITO:	\$0.00	
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:		

AVANCE FÍSICO REAL												
AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	17.12	49.44	100	0	0	0
REAL	0	0	0	0	0	0	20	30	50	0	0	0
ACUMULADO	0	0	0	0	0	0	20	50	100	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	-2.4	-18.8	-10	0	0	0

OBSERVACIONES:

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.

OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO
TLACOTEPEC DE MEJIA
2018-2021

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO:		\$43,244.79	\$50,163.96
AFIANZADORA:		SOFIMEX	SOFIMEX
No. DE FIANZA:		2350140	2350152
FECHA:		24/07/2019	21/09/2019
CONVENIO MODIFICATORIO:	MONTO	EXISTE	IMPORTE/PERIODO
	PLAZO		INICIAL
	NO APLICA		FINAL
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATOS DE OBRAS):		\$501,639.59	C/IVA

ING. JOSÉ LUIS OLIVARES TAMAYO
DIRECTOR DE OBRAS

ING. MIGUEL ANGEL SERRANO RIVER
SUPERVISOR