



H. AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE MEJÍA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO
EJERCICIO 2021

FECHA DE ELABORACION:
18/08/2021
MES QUE SE REPORTA
JULIO

A) PLANEACTION Y DATOS GENERALES

MUNICIPIO: TLACOTEPEC DE MEJIA	LOCALIDAD: TLACOTEPEC DE MEJIA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TEGHO FIRME EN VARIAS AGEB DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TLACOTEPEC DE MEJIA (AGEB 0030 Y 0045)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE APORTACIONES No. DE OBRA: 2021301790009		

ANTECEDENTES:

CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	GRADO DE REZAGO SOCIAL:	ALTO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> BAJO <input checked="" type="checkbox"/> MUY BAJO <input type="checkbox"/>
TIPO DE OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:	CLAVE 0030	TIPO DE CONTRIBUCION DEL PROYECTO:	
ZONA: RURAL <input type="checkbox"/> URBANA <input checked="" type="checkbox"/>	AGEB:	COMPLEMENTARIA <input checked="" type="checkbox"/> RESTRINGIDA <input type="checkbox"/>	
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: <input type="checkbox"/>	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	DIRECTA <input type="checkbox"/> COMPLEMENTARIA <input checked="" type="checkbox"/>	
SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO <input type="checkbox"/>	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA	LONGITUD -96.8390628		
LATITUD 19.1910283			

C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA*

No. EST.	MONTO CON IVA	POLIZAS CHEQUE		No.	MONTO	No.	MONTO	MONTO CON IVA	MONTO CON IVA	MONTO CON IVA	S MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE NETO
		No.	MONTO										
2 NORMAL	\$189,281.72	105310	\$189,281.72	1081	\$189,281.72		\$189,281.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$815.87	\$0.00	\$188,465.85
1 NORMAL	\$120,226.27	105310	\$120,226.27	1070	\$120,226.27		\$120,226.27	\$0.00	\$0.00	\$518.22	\$0.00	\$0.00	\$119,708.05
TOTALES	\$309,507.99		\$309,507.99		\$309,507.99		\$309,507.99	\$0.00	\$0.00	\$1,334.09	\$0.00	\$0.00	\$308,173.90

B) REPORTE

MONTO PAGADO EN EL MES:	EXISTE \$0.00	FECHAS
MONTO PAGADO ACUMULADO:	EXISTE \$308,173.90	
FINIQUITO CON IVA:	EXISTE \$0.00	
ACTA ENTREGA RECEPCION:	EXISTE X	FECHA 30/06/2021

AVANCE FISICO REAL

AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	OCT	NOV	DIC
PROGRAMANDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACUMULADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:
CONSTRUCCIÓN DE TEGHO FIRME EN VARIAS AGEB DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TLACOTEPEC DE MEJIA (AGEB 0030 Y 0045)

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FISICO DE LA OBRA EN EL MES:
CONSTRUCCION DE 350 M2 DE TEGHO FIRME. LOSA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 ARMADO CON BOMB DE ACERO POR M3

SE CONCLUYERON LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE TEGHOS FIRMES

MONTO AUTORIZADO:	\$349,405.34	C/IVA
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	\$349,405.34	C/IVA
VALIDACION DEL PROYECTO:	EXISTE	NO APLICA X
DEPENDENCIA QUE VALIDA:	EXISTE	NO APLICA X
DEPENDENCIA QUE OTORGA:	EXISTE	NO APLICA X
DEPENDENCIA Y CONCESIONES:	EXISTE X	NO APLICA
DEPENDENCIA QUE OTORGA:	H AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE MEJIA	EXISTE
TIPO DE LICITACION:	ADJUDICACION DIRECTA INVITACION A MENOS 3 PERSONAS LICITACION PUBLICA	X

NO. DE CONTRATO: 15/2021301790009/HISMDF	FECHA: 13/04/2021
CONTRATISTA: DULCE OLIVO FUENTES	
RFIC: 01FD751229385	
MONTO CONTRATADO: \$349,356.78	REAL: C/IVA
	PROGRAMADA
PERIODO DE EJECUCION:	REAL
INICIO: 15/04/2021	15/04/2021
TERMINO: 30/06/2021	30/06/2021
DIAS: 77	77
APLICA:	NO APLICA X
MONTO:	PORCENTAJE:
FECHA DE PAGO:	

TIPO DE FINANZA: ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO: \$30,116.96	SOHIMEX	SOHIMEX
AFIANZADORA: SOHIMEX	25/07/21	25/7/2021
No. DE FINANZA: 2550737	13/04/2021	30/06/2021
FECHA: 13/04/2021	EXISTE	FECHA
CONVENIO MODIFICATORIO:	PLAZO	INICIAL FINAL
NO APLICA X	NO APLICA	
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) D/D/O/A: \$349,356.78	C/IVA	

Ing. Idelfonso Olivares Tamayo
INTECTOR DE OBRAS
 Ing. Miguel Ángel Serrano Rivera
SUPERVISOR

FORMATO 11



*En caso de requerir más filas en el spreadsheet de estado financiero utilizar esta hoja.



H. AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE MIELA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO
EJERCICIO 2021

FECHA DE ELABORACION:
18/08/2021
MES QUE SE REPORTA
JULIO

A) PLANEACION Y DATOS GENERALES

MUNICIPIO:	TLACOTEPEC DE MIELA	LOCALIDAD:	AMATITLA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FONDO DE APORTACIONES N° DE OBRA:	2021301790008	DESCRIPCION DE LA OBRA:
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LOCALIDAD DE AMATITLA			
C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA*			
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:	SI	NO	X
TIPO DE OBRAS REALIZADAS CON FISM-DFI:	CLAVE	N/A	GRADO DE REZAGO SOCIAL:
ZONA:	RURAL	URBANA	MUY ALTO
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:	SI	X	ALTO
SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO	SI	X	MEDIO
	SI	X	BAJO
	SI	X	MUY BAJO
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA	LONGITUD	-96.8235634	TIPO DE CONTRIBUCION DEL PROYECTO:
	DIRECTA	X	COMPLEMENTARIA
	RESTRICTIVA		
LATITUD	19.1866408		

No. EST.	MONTO CON IVA	POLIZAS CHEQUE		No.	MONTO	No.	MONTO CON IVA	MONTO CON IVA	MONTO CON IVA	PROYECTIVO CON IVA	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE NETO
		No.	MONTO									
1 NORMAL	\$100,324.85	105310	\$100,324.85	538	\$100,324.85		\$0.00	\$432.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,892.42
2 NORMAL	\$149,466.00	106300	\$149,466.00	540	\$149,466.00		\$0.00	\$644.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$148,821.75
TOTALES	\$249,790.85		\$249,790.85		\$249,790.85		\$0.00	\$1,076.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$248,714.17

B) REPORTE	
EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$0.00
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$99,892.42
FINQUITO CON IVA:	\$0.00
ACTA ENTREGA RECEPCION:	X 30/06/2021

AVANCE	AVANCE FISICO REAL											
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	0	21.82	38.18	40	0	0	0	0	0	0
REAL	0	0	0	35.68	151	19.32	0	0	0	0	0	0
ACUMULADO	0	0	0	35.68	80.08	100	100	0	0	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	20.68	0	0	0	0	0	0

OBSERVACIONES:

Ing. José Luis Olivares Tamayo
DIRECTOR DE OBRAS

Ing. Miguel Ángel Serrano Rivera
SUPERVISOR

FORMATO 11

*En caso de requerir más Hojas en el spreadsheet de estado financiero utilizar esta hoja.

DESCRIPCION DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:

CONSTRUCCION DE 281.52 M2 DE TECHO FIRME, LOSA DE CONCRETO F'c=200 KG/CM2 ARMADO CON BARRA DE ACERO POR M3

DESCRIPCION DEL AVANCE FISICO DE LA OBRA EN EL MES:

SE CONCLUYERON TRABAJOS EN LOSAS DE CONCRETO

MONTO AUTORIZADO:	\$281,198.64
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	\$281,198.64
VALIDACION DEL PROYECTO:	EXISTE
DEPENDENCIA QUE VALIDA:	NO EXISTE
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:	NO EXISTE
DEPENDENCIA Y CONCESIONES:	EXISTE
DEPENDENCIA QUE OTORGA LOS PERMISOS:	NO EXISTE
TIPO DE LICITACION:	ADJUDICACION DIRECTA
INVITACION A MENOS 3 PERSONAS	NO APLICA
LICITACION PUBLICA	EXISTE

NO. DE CONTRATO:	15/2021301790008/HSMDF	FECHA:	13/04/2021
CONTRATISTA:	I C & A CONSTRUCTORES SA DE CV		
RF:	ICAI01119-CV6		
MONTO CONTRATADO:	\$281,198.64	REAL	C/VA
PERIODO DE EJECUCION:	PROGRAMADA		
INICIO	15/04/2021		15/04/2021
TERMINO	30/06/2021		30/06/2021
DIAS	77		77
APLICA	NO APLICA		X
MONTO:			
FECHA DE PAGO:			

TIPO DE FINANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO:	\$24,241.26	\$28,119.86	
AFIANZADOR:	SOHIMEX	SOHIMEX	
No. DE FINANZA:	2550741	2578927	
FECHA:	13/04/2021	30/06/2021	
CONVENIO MODIFICATORIO:	EXISTE	IMPORTE/PERIODO	FECHA
PLAZO	INICIAL	FINAL	
NO APLICA	X		
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA	\$281,198.64		C/VA



**H. AYUNTAMIENTO DE TIACOTEPEC DE MEJIA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO
EJERCICIO 2021**

FECHA DE ELABORACION:
18/08/2021
MES QUE SE REPORITA
JULIO

MUNICIPIO: TIACOTEPEC DE MEJIA LOCALIDAD: CHIXTLA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE APORTACIONES No. DE OBRA: 2021301790007 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LOCALIDAD DE CHIXTLA

A) PLANIFICACION Y DATOS GENERALES

CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: SI X NO **ANTECEDENTES:**

TIPO DE OBRAS REALIZADAS CON FISM-DE: RURAL X URBANA **CLAVE:** N/A

ZONA: URBANA **AGEB:** SI X NO **GRADO DE REZAGO SOCIAL:** MUY ALTO ALTO MEDIO BAJO X MUY BAJO

SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: SI X NO **TIPO DE CONTRIBUCION DEL PROYECTO:** DIRECTA X COMPLEMENTARIA RESTRINGIDA

SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO

COORDENADAS DE GEORREFERENCIA
LATITUD 19.1820917 LONGITUD -96.8468678

C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA*

No. EST.	MONTO CON IVA	POLIZAS CHEQUE		No.	MONTOS	IMPORTE OBRA ESTIMACION	AVERTIZADO CON IVA	\$ MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE NETO
		No.	MONTO							
2 NORMAL	\$199,000.32	105310	\$199,000.32	388	\$199,000.32	\$0.00	\$0.00	\$857.76	\$0.00	\$199,142.56
1 NORMAL	\$100,179.27	105310	\$100,179.27	384	\$100,179.27	\$0.00	\$0.00	\$431.81	\$0.00	\$99,747.46
TOTALES	\$299,179.59		\$299,179.59		\$299,179.59	\$0.00	\$1,289.57	\$0.00	\$297,890.02	

B) REPORTE

MONTO PAGADO EN EL MES:	EXISTE	FECHAS
\$0.00		
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$297,890.02	
FINQUITO CON IVA:	\$0.00	
ACTA ENTREGA RECEPCION:	X	30/06/2021

AVANCE FISICO REAL

AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACUMULADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OBSERVACIONES:

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:
CONSTRUCCIÓN DE 350M2 DE TECHO FIRME LOSA DE CONCRETO ARMADO CON 60 KG DE ACERO POR M3

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FISICO DE LA OBRA EN EL MES:
TERMINADA Y OPERANDO

MONTO AUTORIZADO: \$349,405.34
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE: \$349,405.34
VALIDACIÓN DEL PROYECTO: EXISTE NO EXISTE
DEPENDENCIA QUE VALIDA: EXISTE NO EXISTE
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO: EXISTE NO EXISTE
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD: EXISTE NO EXISTE
PERMISOS Y CONCESIONES: EXISTE X NO EXISTE
DEPENDENCIA QUE OTORGA LOS PERMISOS: H AYUNTAMIENTO DE TIACOTEPEC DE MEJIA

TIPO DE LICITACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA EXISTE
 INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS EXISTE X
 LICITACIÓN PÚBLICA EXISTE

NO. DE CONTRATO: LS/2021301790007/FISMDF **FECHA:** 13/04/2021
CONTRATISTA: SERVICIOS CONSTRUCTIVOS CASTIJA SA DE CV
RFC: SCC180425KH7
MONTO CONTRATADO: \$348,929.67
PROGRAMADA: REAL
PERIODO DE EJECUCIÓN: INICIO 15/04/2021 15/04/2021
 TÉRMINO 30/06/2021 30/06/2021
 DIAS 77 77
ANTICIPO: APLICA NO APLICA X
 MONTO: PORCENTAJE:

TIPO DE FINANZA: ANTIPO
MONTO FINANZADO: \$30,080.14
AFIANZADORA: SOHNEK
No. DE FINANZA: 2550746
FECHA: 13/04/2021
CONVENIO MODIFICATORIO: MONTO EXISTE IMPORTE/PERIODO INICIAL FINAL
 NO APLICA X
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRAS: \$348,929.67
CONVENIO: C/NA

Ing. José Luis Olivares Tamayo DIRECTOR DE OBRAS
 Ing. Miguel Ángel Sordo Rivera SUPERVISOR



OPBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO
TIACOTEPEC DE MEJIA
2018-2021

FORMATO 11



H. AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE MEJÍA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2021

FECHA DE ELABORACION:
19/08/2021
MES QUE SE REPORTA
JULIO

A) PLANIFICACION Y DATOS GENERALES

MUNICIPIO:	TLACOTEPEC DE MEJIA	LOCALIDAD:	TLACOTEPEC DE MEJIA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FONDO DE APORTACIONES No. DE OBRA:	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN CABECERA MUNICIPAL DE TLACOTEPEC DE MEJIA (AGEB 0045)
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:	SI	NO	X
TIPO DE OBRA:	RURAL	CLAVE:	0045
ZONA:	URBANA	AGEB:	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
SE ENCUENTRA EN UNA ZONA:	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	TIPO DE CONTRIBUCION DEL PROYECTO:	DIRECTA <input checked="" type="checkbox"/> COMPLEMENTARIA <input type="checkbox"/>
SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO:	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	RESTRINGIDA	
LATITUD	19.1941685	LONGITUD	-96.8326468

C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA*

No. EST.	MONTO CON IVA	POLIZAS CHEQUE		No.	MONTOS	No.	MONTOS	IMPORTE OBRAS RECONSTRUCION ESTIMACION	ACREDITACION CON IVA	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE NETO
		No.	MONTOS									
1	NORMAL	\$378,164.55	107310	\$378,164.55	A2871	\$378,164.55	\$0.00	\$0.00	\$1,630.02	\$0.00	\$376,534.53	
TOTALES \$378,164.55 \$378,164.55 \$378,164.55 \$0.00 \$1,630.02 \$0.00 \$376,534.53												

B) REPORTE

EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$378,164.55 20/07/2021
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$378,164.55 31/07/2021
FINIQUITO CON IVA:	\$0.00
ACTA ENTREGA RECEPCION:	

AVANCE FISICO REAL

AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO REAL	0	0	0	0	0	18,88	46,48	0	0	0	0	0
ACUMULADO	0	0	0	0	0	40,5	48,5	0	0	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	40,5	90	0	0	0	0	0

DESCRIPCION DETALLADA DEL OBJETO (METRA) DE LA OBRA:

CONSTRUCCION DE 8 CUARTOS DORMITORIO

DESCRIPCION DEL AVANCE FISICO DE LA OBRA EN EL MES:

SE CONCLUYERON LOS TRABAJOS DE ALBANILERIA POR COMPLETO. ESTAN INICIANDO LOS TRABAJOS DE PINTURA Y COLOCACION DE PUERTAS Y VENTANAS.

MONTO AUTORIZADO:	\$651,541.65	C/IVA
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	\$651,541.65	C/IVA
VALIDACION DEL PROYECTO:	EXISTE	NO APLICA
VALIDACION DEL PROYECTO:	EXISTE	NO APLICA
DEPENDENCIA QUE VALIDA:	EXISTE	NO APLICA
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE	NO APLICA
DEPENDENCIA QUE OTORGA:	EXISTE	NO APLICA
LA FACTIBILIDAD:	EXISTE	NO APLICA
PERMISOS Y CONCESIONES:	EXISTE	NO APLICA
DEPENDENCIA QUE OTORGA:	EXISTE	NO APLICA
LOS PERMISOS:	H AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE MEJIA	
TIPO DE LICITACION:	ADJUDICACION DIRECTA	EXISTE
	INVITACION A MENOS 3 PERSONAS	X
	licitacion publica	

NO. DE CONTRATO:	15/2021901790006/FISMDF	FECHA:	11/06/2021
CONTRATISTA:	GRUPO CARSE IRRIGACION SA DE CV		
RFI:	GC141110NU2		
MONTO CONTRATADO:	\$651,534.51	REAL	C/IVA
PERIODO DE EJECUCION:	INICIO 15/06/2021	TERMINO	15/06/2021
	DIAS 62		16
ANTICIPO:	APLICA	NO APLICA	X
	MONTO:	PORCENTAJE:	
	FECHA DE PAGO:		

TIPO DE FINANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VIGOS OCULTOS
MONTO AFANZADO:	\$56,166.77		
AFANZADORA:	LIBERTY FINANZAS		
No. DE FINANZA:	2281149-0000		
FECHA:	11/06/2021		
CONVENIO MODIFICATORIO:	NO APLICA	INICIAL	FINAL
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE SERVICIO:	\$651,534.51		C/IVA

Ing. José Luis Olivares Tamayo
DIRECTOR DE OBRAS

Ing. Miguel Ángel Serrano Rivera
SUPERVISOR



OPRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO
TLACOTEPEC DE MEJIA
2018-2021

FORMATO 11

*En caso de requerir más filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.



H. AYUNTAMIENTO DE TlaxcoTEPEC DE MEJÍA, VER.

ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

FECHA DE ELABORACION: 18/09/2021
MES QUE SE REPORTE: JULIO

MUNICIPIO: TlaxcoTEPEC DE MEJÍA LOCALIDAD: TlaxcoTEPEC DE MEJÍA DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CABECERA MUNICIPAL DE TlaxcoTEPEC DE MEJÍA (AGEB 0030)

A) PLANEACION Y DATOS GENERALES

CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: SI INC X ANTECEDENTES: GRADO DE REZAGO SOCIAL: MUY ALTO ALTO MEDIO BAJO MUY BAJO
TIPO DE OBRAS REALIZADAS CON FISM-DI: CLAVE: 0030
ZONA: RURAL URBANA X AGE: SI X SI X NC
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: SI X X NC
SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO SI X X NC
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA: DIRECTA X COMPLEMENTARIA RESTRINGIDA
LATITUD: 19.1965749 LONGITUD: -96.838782

C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA*

No. EST.	MONTOS CON IVA	POLIZAS CHEQUE			FACTURAS			IMPORTE NETO	
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA MENCIONADA EN POLIZA	ACREDITADO CON IVA	CARGOS ADICIONALES		
1 NORMAL	\$369,476.52	1107310	\$369,476.52	827	\$369,476.52	\$110,842.96	\$1,592.57	\$0.00	\$257,040.99
ANTICIPO	\$195,321.96	1106300	\$195,321.96	818	\$195,321.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,321.96
TOTALES	\$369,476.52		\$369,476.52		\$369,476.52	\$110,842.96	\$1,592.57	\$0.00	\$452,362.95

MONTO PAGADO EN EL MES:	EXISTE	FECHAS	AVANCE FISICO REAL													
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
\$453,955.52		23/07/2021	0	0	0	0	0	35.2	64.8	0	0	0	0	0	0	0
\$453,955.52		23/07/2021	0	0	0	0	0	156.75	43.25	0	0	0	0	0	0	0
\$0.00			0	0	0	0	0	56.75	100	0	0	0	0	0	0	0
\$0.00			0	0	0	0	0	21.54	0	0	0	0	0	0	0	0

MONTO PAGADO ACUMULADO: \$453,955.52
FINQUITO CON IVA: \$0.00
ACTA ENTREGA RECEPCION: X 31/07/2021

OBSERVACIONES:

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 8 CUARTOS DORMITORIO
DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FISICO DE LA OBRA EN EL MES: TERMINADA Y OPERANDO

NO. DE CONTRATO:	FECHA:
15/2021301790005/HISMDF	31/05/2021
CONTRATISTA:	ANHEVI CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV
MONTO CONTRATADO:	\$651,073.20
PERIODO DE EJECUCION:	INICIO: 01/06/2021 TERMINO: 31/07/2021 DÍAS: 61
ANTICIPO:	MONTO: \$195,321.96 PORCENTAJE: 30.00 FECHA DE PAGO: 24/06/2021

TIPO DE FINANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO:	\$195,321.96	\$56,127.00	\$65,107.32
AFIANZADORA:	SOHIMEX	SOHIMEX	SOHIMEX
NO. DE FINANZA:	2565492	2565497	2581892
FECHA:	31/05/2021	31/05/2021	31/07/2021

CONVENIO MODIFICATORIO: NO APLICA X
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE: \$651,073.20 C/MVA
Ing. José Luis Olivares Tamayo DIRECTOR DE OBRAS
Ing. Miguel Ángel Serrano Rivera SUPERVISOR

OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO DE TlaxcoTEPEC DE MEJÍA
2018-2021

FORMATO 11



H. AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE MIELA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2021

FECHA DE ELABORACIÓN:
18/08/2021
MES QUE SE REPORTE
JULIO

A) PLANEACION Y DATOS GENERALES

MUNICIPIO: TLACOTEPEC DE MIELA LOCALIDAD: TLACOTEPEC DE MIELA DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLE CON REVESTIMIENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VERACRUZ (SEGUNDA ETAPA)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE APORTACIONES No. DE OBRA: 2021301790001

ANTECEDENTES:

CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: SI X NO

TIPO DE OBRAS REALIZADAS CON FISM-DI: CLAVE 0045 GRADO DE REZAGO SOCIAL: BUO X MUY BUO

ZONA: RURAL X URBANA AGES: SI X NO ALTO ALTO MEDIO BUO X MUY BUO

SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: SI X NO TIPO DE CONTRIBUCION DEL PROYECTO: DIRECTA COMPLEMENTARIA X RESTRINGIDA

SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO SI X NO

COORDENADAS DE GEORREFERENCIA LONGITUD -96.8357459 LATITUD 19.1924595

C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA*

No. EST.	MONTO CON IVA	POLIZAS CHEQUE		No.	MONTO	INVENTARIO		5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE NETO
		No.	MONTO			INVENTARIO CONTINUA	ABANDONADO CONTINUA			
5 NORMAL	\$464,310.91	1105310	\$464,310.91	A-205	\$464,310.91	\$139,293.27	\$3,001.34	\$0.00	\$333,016.30	
4 NORMAL	\$503,110.65	1105310	\$503,110.65	A-204	\$503,110.65	\$150,933.20	\$2,168.58	\$0.00	\$350,008.87	
ANTICIPO	\$690,468.10	1103310	\$690,468.10	A196	\$690,468.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$690,468.10	
1 NORMAL	\$216,133.40	1103310	\$216,133.40	A198	\$216,133.40	\$64,840.02	\$931.61	\$0.00	\$150,361.77	
2 NORMAL	\$669,381.90	1104300	\$669,381.90	A 202	\$669,381.90	\$200,814.57	\$3,885.27	\$0.00	\$465,682.06	
1-A EXCEDENTE	\$18,752.70	1104300	\$18,752.70	A 201	\$18,752.70	\$5,625.81	\$80.53	\$0.00	\$13,046.06	
3 NORMAL	\$314,763.04	1104300	\$314,763.04	A 203	\$314,763.04	\$94,428.91	\$1,356.74	\$0.00	\$218,977.39	
TOTALES	\$2,186,452.60		\$2,186,452.60		#####	\$655,935.78	\$9,424.37	\$0.00	\$2,211,560.55	

B) REPORTE

EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$0.00
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$2,177,028.23
FINIQUITO CON IVA:	\$0.00
ACTA ENTREGA RECEPCION:	X 15/06/2021

OBSERVACIONES:

En caso de requerir más filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.

AVANCE FISICO REAL

AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	32,73	75,68	2432	0	0	0	0	0	0	0
REAL	0	0	40	36	20	4	0	0	0	0	0	0
ACUMULADO	0	0	40	76	96	100	100	0	0	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	39,68	4,32	0	0	0	0	0	0	0



Ing. José Luis Olivares Tamayo
DIRECTOR DE OBRAS

Ing. Milagros Angeli Soriano Rivera
SUPERVISOR

FORMATO 11

REHABILITACION DE CALLE CON REVESTIMIENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VERACRUZ (SEGUNDA ETAPA)

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FISICO DE LA OBRA EN EL MES: TERMINADA Y OPERANDO

MONTO AUTORIZADO: \$2,306,409.32

MONTO DEL PRESUPUESTO BASE: \$2,306,409.32

VALIDACION DEL PROYECTO: EXISTE NO EXISTE NO APLICA

DEPENDENCIA QUE VALIDA: EXISTE NO EXISTE NO APLICA

DEPENDENCIA QUE OTORGA: EXISTE NO EXISTE NO APLICA

PERMISOS Y CONCESIONES: EXISTE X NO EXISTE NO APLICA

LOS PERMISOS: H AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE MIELA

TIPO DE LICITACION: ADJUDICACION DIRECTA INVITACION A MENOS DE 3 PERSONAS EXISTE X

NO. DE CONTRATO: 15/2021301790001/HISMDF FECHA: 25/02/2021

CONTRATISTA: GRUPO AVENIA SA DE CV

MONTO CONTRATADO: \$2,301,560.34

PERIODO DE EJECUCION: INICIO 01/03/2021 REAL 01/03/2021

TERMINO 31/05/2021 15/06/2021

DIAS 92

APLICA X NO APLICA

MONTO: \$690,468.10 PORCENTAJE: 30.00

FECHA DE PAGO: 11/03/2021

TIPO DE FINANZA: ANTIPO CUMPLIMIENTO VICIOS OCULTOS

MONTO AFIANZADO: \$690,468.10 \$198,410.37 \$330,156.03

AFIANZADORA: SOHIMEK SOHIMEK SOHIMEK

No. DE FINANZA: 2534428 2534379 2576601

FECHA: 25/02/2021 25/02/2021 15/06/2021

CONVENIO MODIFICATORIO: MONTO EXISTE IMPORTE/PERIODO FECHA

MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DEBIDA: \$2,301,560.34 C/IVA