



H. AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE MEJIA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2019

FECHA DE ELABORACIÓN:
30/09/2019
MES QUE SE REPORTA
SEPTIEMBRE

MUNICIPIO: TLACOTEPEC DE MEJIA		LOCALIDAD: TLACOTEPEC DE MEJIA		DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN PALACIO MUNICIPAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE APORTACIONES		No. DE OBRA: 2019301790112			

ANTECEDENTES:			
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:	SI	X	NO
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:			
TIPO DE ZONA:	RURAL	CLAVE	N/A
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:	URBANA	AGEB:	
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO	SI	NO	X
	SI	NO	X
GRADO DE REZAGO SOCIAL:			
	MUY ALTO	ALTO	MEDIO
			BAJO
			X
			MUY BAJO
TIPO DE CONTRIBUCION DEL PROYECTO:			
	DIRECTA	INDIRECTA	COMPLEMENTARIA
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA			
LATITUD	19.188630°	LONGITUD	-96.838366°
		PROYECTO ESPECIAL	CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE
			SI
			NO
			X

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:

1 TECHADO

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:

TERMINADA Y OPERANDO

ESTADO FINANCIERO DE OBRA*										
No. EST.	MONTO	PÓLIZAS CHEQUE		No.	IMPORTE OBRA EST.	AMORTIZADO	FACTURAS			IMPORTE DEVENGADO
		No.	MONTO				5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES		
MACION 2 NOR	\$0.00	909300	\$150,927.60	442	\$150,927.60	\$0.00	\$650.55	\$0.00	\$150,277.05	
MACION 1 NOR	\$0.00	190831	\$150,927.60	433	\$150,927.60	\$0.00	\$650.55	\$0.00	\$150,277.05	
TOTALES	\$0.00		\$301,855.20		\$301,855.20	\$0.00	\$1,301.10	\$0.00	\$300,554.10	

MONTO AUTORIZADO:	\$400,000.00	C/IV		
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	\$400,000.00	C/IV		
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE VALIDA:				
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:				
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA	EXISTE		
	INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS	X		
	LICITACIÓN PÚBLICA			

REPORTE		
	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$150,277.05	11/09/2019
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$300,554.10	11/09/2019
FINIQUITO:	\$0.00	
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:		

AVANCE FÍSICO REAL												
AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	7.21	100	0	0	0	0
REAL	0	0	0	0	0	0	18	82	0	0	0	0
ACUMULADO	0	0	0	0	0	0	18	100	0	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OBSERVACIONES:

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.

OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO
TLACOTEPEC DE MEJIA
2018-2021

NO. DE CONTRATO:	LS/2019301790112/FORTAMUNDF	FECHA:	22/07/2019
CONTRATISTA:	IC&A CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.		
MONTO CONTRATADO:	\$397,836.33		C/IV
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO	PROGRAMADA	REAL
	TÉRMINO	23/07/2019	23/07/2019
	DÍAS	31/08/2019	31/08/2019
		40	40
ANTICIPO:	APLICA	NO APLICA	X
	MONTO:		
	FECHA DE PAGO:		PORCENTAJE:

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS:
MONTO AFIANZADO:		\$34,296.24	\$39,783.60
AFIANZADORA:		SOFIMEX	SOFIMEX
No. DE FIANZA:		2338758	2339895
FECHA:		22/07/2019	31/08/2019

CONVENIO MODIFICATORIO:	MONTO	EXISTE	IMPORTE/PERIODO	FECHA
	PLAZO		INICIAL	FINAL
	NO APLICA			
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) PROYECTO:			\$397,836.33	C/IV

ING. JOSE LUIS OLIVARES TAMAYO
DIRECTOR DE OBRAS

ARO, EMMANUEL ZAMUDIO SEGOVI
SUPERVISOR