



H. AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE MEJÍA, VER.  
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2019

FECHA DE ELABORACIÓN:  
30/09/2019  
MES QUE SE REPORTA  
SEPTIEMBRE

DATOS GENERALES			
MUNICIPIO:	TLACOTEPEC DE MEJÍA	LOCALIDAD:	CHIXTLA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FONDO DE APORTACIONES	No. DE OBRA:	2019301790012
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:		CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CHIXTLA	

ANTECEDENTES:			
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:	SI	X	NO
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:			
TIPO DE ZONA:	RURAL	X	URBANA
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:	SI	X	NO
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO	SI	X	NO
CLAVE AGE:	N/A		
GRADO DE REZAGO SOCIAL:			
MUY ALTO ALTO MEDIO BAJO X MUY BAJO			
TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:			
DIRECTA X INDIRECTA COMPLEMENTARIA			
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA			
LATITUD	19.180387°	LONGITUD	-96.852683°
PROYECTO ESPECIAL		CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE SI NO X	

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:
8 CUARTOS DORMITORIOS

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:
terminada y operando

ESTADO FINANCIERO DE OBRA*									
No. EST.	MONTO	PÓLIZAS CHEQUE		No.	IMPORTE OBRA EST.	AMORTIZADO	FACTURAS		IMPORTE DEVENGADO
		No.	MONTO				5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	
MACION 2 FINIQ	\$27,865.45	909300	\$251,295.39	446	\$251,295.39	\$75,388.62	\$1,083.17	\$0.00	\$174,823.60
MACION 1 NOR	\$216,633.96	908310	\$251,295.39	435	\$251,295.39	\$75,388.62	\$1,083.17	\$0.00	\$174,823.60
TOTALES	\$244,499.41		\$502,590.78		\$502,590.78	\$150,777.24	\$2,166.34	\$0.00	\$349,647.20

MONTO AUTORIZADO:	\$502,590.79	C/IV		
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	\$504,000.00	C/IV		
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE VALIDA:				
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:	EXISTE			
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA	X		
	INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS			
	LICITACIÓN PÚBLICA			

NO. DE CONTRATO:	LS/2019301790012/FISM	FECHA:	22/07/2019
CONTRATISTA:	IC&A CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.		
MONTO CONTRATADO:	\$502,590.79	C/IV	
PERIODO DE EJECUCIÓN:	PROGRAMADA	REAL	
	INICIO	23/07/2019	23/07/2019
	TÉRMINO	20/09/2019	20/09/2019
	DÍAS	60	60
ANTICIPO:	APLICA	X	NO APLICA
	MONTO:	\$150,777.24	PORCENTAJE: 30.0
	FECHA DE PAGO:	30/07/2019	

REPORTE		
	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$174,823.60	23/09/2019
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$500,424.44	30/09/2019
FINIQUITO:	\$502,590.78	23/09/2019
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:		

AVANCE FÍSICO REAL												
AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	6.56	43.52	100	0	0	0
REAL	0	0	0	0	0	0	5	47.05	20	0	0	0
ACUMULADO	0	0	0	0	0	0	0	70	100	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	24	23	0	0	0	0

OBSERVACIONES:

\*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.

**OBRAS PÚBLICAS**  
H. AYUNTAMIENTO  
TLACOTEPEC DE MEJÍA  
2018-2021

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTO
MONTO AFIANZADO:	\$150,777.24	\$43,326.79	\$50,259.08
AFIANZADORA:	SOFIMEX	SOFIMEX	SOFIMEX
No. DE FIANZA:	2337378	2337386	2337395
FECHA:	22/07/2019	22/07/2019	20/09/2019
CONVENIO MODIFICATORIO:	EXISTE	IMPORTE/PERIODO	FECHA
	MONTO	INICIAL	FINAL
	PLAZO		
NO APLICA			
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATOS DE OBRAS)	\$502,590.79	C/IVA	

ING. JOSE LUIS OLIVARES TAMAYO DIRECTOR DE OBRAS  
ING. MIGUEL ANGEL SERRANO RIVERA SUPERVISOR