



**H. AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE MEJIA, VER.  
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO**

**EJERCICIO 2020**

<b>FECHA DE ELABORACION:</b> 13/01/2021
<b>MES QUE SE REPORTA</b> DICIEMBRE

**A) PLANEACION Y DATOS GENERALES**

<b>MUNICIPIO:</b> TLACOTEPEC DE MEJIA	<b>LOCALIDAD:</b> TLACOTEPEC DE MEJIA	<b>DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:</b> PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE MARIANO MATAMOROS
<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> FONDO DE APORTACIONES	<b>No. DE OBRA:</b> 2020301790001	

ANTECEDENTES:									
<b>CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:</b>			SI	X	NO				
<b>OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:</b>									
<b>TIPO DE ZONA:</b>	RURAL	<b>CLAVE AGE:</b>	0045	MUY ALTO	ALTO	MEDIO	BAJO	X	MUY BAJO
<b>TIPO DE ZONA:</b>	URBANA	<b>CLAVE AGE:</b>							
<b>SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:</b>	X	<b>SI</b>	X	<b>NO</b>					
<b>SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO</b>		<b>SI</b>	X	<b>NO</b>					
<b>TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:</b>									
DIRECTA		COMPLEMENTARIA		X		RESTRINGIDA			
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA									
<b>LATITUD</b>	19.187597	<b>LONGITUD</b>	-96.836509						

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:
1669.45 M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO F' C= 250 KG/CM2 DE 15CM. DE ESPESOR

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:
TERMINADA Y OPERANDO

C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA*									
No. EST.	MONTO CON IVA	PÓLIZAS CHEQUE		FACTURAS					
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA MONTO CON IVA ESTIMACIÓN	AMORTIZADO CON IVA	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE NETO
FINIQUITO	\$135,141.66	2012260	\$135,140.81	711	\$135,140.81	\$40,542.24	\$582.50	\$0.00	\$94,016.07
ANTICIPO	\$449,731.50	2008310	\$449,731.50	629	\$449,731.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$449,731.50
1 NORMAL	\$290,995.62	2011300	\$290,995.62	674	\$290,995.62	\$87,298.69	\$1,254.29	\$0.00	\$202,442.64
2 NORMAL	\$1,072,968.57	2011300	\$1,072,968.56	696	\$1,072,968.56	\$321,890.57	\$4,624.86	\$0.00	\$746,453.13
TOTALES	\$1,948,837.35		\$1,948,836.49		\$1,948,836.49	\$449,731.50	\$6,461.65	\$0.00	\$1,492,643.34

<b>MONTO AUTORIZADO:</b>	\$1,499,104.99	C/IVA		
<b>MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:</b>	\$1,500,000.00	C/IVA		
<b>VALIDACIÓN DEL PROYECTO:</b>	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X
<b>DEPENDENCIA QUE VALIDA:</b>				
<b>FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:</b>	EXISTE	X	NO EXISTE	NO APLICA
<b>DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:</b>	H AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE MEJIA			
<b>PERMISOS Y CONCESIONES:</b>	EXISTE	X	NO EXISTE	NO APLICA
<b>DEPENDENCIA QUE OTORGA LOS PERMISOS:</b>	H AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE MEJIA			
<b>TIPO DE LICITACIÓN:</b>	ADJUDICACIÓN DIRECTA	EXISTE		
	INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS	X		
	LICITACIÓN PÚBLICA			

<b>NO. DE CONTRATO:</b>	LS/2020301790001/FISMDF	<b>FECHA:</b>	14/07/2020
<b>CONTRATISTA:</b>	DAVID DEMETRIO CAMPOS		
<b>RFC:</b>	DECD900909CLA		
<b>MONTO CONTRATADO:</b>	\$1,499,104.99	C/IVA	
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	PROGRAMADA	REAL	
	INICIO	15/07/2020	15/07/2020
	TÉRMINO	07/10/2020	07/10/2020
	DÍAS	71	71
<b>ANTICIPO:</b>	APLICA	X	NO APLICA
	MONTO:	\$449,731.50	PORCENTAJE: 30.00
	FECHA DE PAGO:	12/08/2020	

B) REPORTE		
	EXISTE	FECHAS
<b>MONTO PAGADO EN EL MES:</b>	\$94,016.07	23/12/2020
<b>MONTO PAGADO ACUMULADO:</b>	\$1,492,643.34	23/12/2020
<b>FINIQUITO CON IVA:</b>	\$1,499,104.99	23/12/2020
<b>ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:</b>	X	07/10/2020

AVANCE FÍSICO REAL												
AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	18.51	61.96	100	100	100	100
REAL	0	0	0	0	0	0	20	42	28	10	0	0
ACUMULADO	0	0	0	0	0	0	20	62	90	100	100	100
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	-1.49	-0.04	-10	0	0	0

OBSERVACIONES:
EL ATRASO ESTA APROBADO DEBIDO A UN CONVENIO DE AMPLIACION DE TIEMPO CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 59 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADO CON LAS MISMAS.

<b>TIPO DE FIANZA:</b>	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS	
<b>MONTO AFIANZADO:</b>	\$449,731.50	\$129,233.19	\$149,910.49	
<b>AFIANZADORA:</b>	DORAMA	DORAMA	DORAMA	
<b>No. DE FIANZA:</b>	1313485	1313479	1356818	
<b>FECHA:</b>	14/07/2020	14/07/2020	07/10/2020	
<b>CONVENIO MODIFICATORIO:</b>	MONTO	EXISTE	IMPORTE/PERIODO	FECHA
	PLAZO	X	INICIAL	FINAL
	NO APLICA		24/09/2020	07/10/2020
<b>MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:</b>	\$1,499,104.99		C/IVA	

Ing. José Luis Olivares Tamayo  
DIRECTOR DE OBRAS

ING. MIGUEL ANGEL SERRANO RIVERA  
SUPERVISOR

FORMATO 11

\*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.