



**H. AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE MEJIA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO**

EJERCICIO 2020

FECHA DE ELABORACIÓN: 14/01/2021
MES QUE SE REPORTA DICIEMBRE

A) PLANEACION Y DATOS GENERALES

MUNICIPIO: TLACOTEPEC DE MEJIA	LOCALIDAD: TLACOTEPEC DE MEJIA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BANO EN CABECERA MUNICIPAL DE TLACOTEPEC DE MEJIA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE APORTACIONES	No. DE OBRA: 2020301790007	

ANTECEDENTES:									
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: SI X NO			GRADO DE REZAGO SOCIAL:						
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:			TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:						
TIPO DE ZONA: RURAL URBANA X	CLAVE AGE: 0045		MUY ALTO	ALTO	MEDIO	BAJO	X	MUY BAJO	
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: SI X NO	SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO: SI X NO		DIRECTA	X	COMPLEMENTARIA			RESTRINGIDA	
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA									
LATITUD 19.190998°	LONGITUD -96.836923°								

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:
8 CUARTOS PARA BAÑO

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:
SE CONCLUYERON 8 CUARTOS PARA BAÑO

C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA*

No. EST.	MONTO CON IVA	PÓLIZAS CHEQUE		FACTURAS					
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA MONTO CON IVA ESTIMACIÓN	AMORTIZADO CON IVA	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE NETO
FINIQUITO	\$35,954.53	2012300	\$35,954.52	514	\$35,954.52	\$0.00	\$154.97	\$0.00	\$35,799.54
2 NORMAL	\$253,369.89	2012260	\$253,369.89	513	\$253,369.89	\$0.00	\$1,092.11	\$0.00	\$252,277.00
1 NORMAL	\$117,905.28	2012240	\$117,905.28	507	\$117,905.28	\$0.00	\$508.21	\$0.00	\$117,397.07
TOTALES	\$407,229.70		\$407,229.69		\$407,229.69	\$0.00	\$1,755.29	\$0.00	\$405,473.61

MONTO AUTORIZADO:	\$407,229.69	C/IVA		
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	\$408,000.00	C/IVA		
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE VALIDA:				
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:				
PERMISOS Y CONCESIONES:	EXISTE	X	NO EXISTE	NO APLICA
DEPENDENCIA QUE OTORGA LOS PERMISOS:	H AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE MEJIA			
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA			EXISTE
	INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS			X
	LICITACIÓN PÚBLICA			

NO. DE CONTRATO:	LS/2020301790007/FISMDF	FECHA:	30/10/2020
CONTRATISTA:	I C & A CONSTRUCTORES SA DE CV		
RFC:	ICA101119CW6		
MONTO CONTRATADO:	\$407,229.69	C/IVA	
PERIODO DE EJECUCIÓN:	PROGRAMADA	REAL	
	INICIO	02/11/2020	02/11/2020
	TÉRMINO	31/12/2020	31/12/2020
	DÍAS	60	60
ANTICIPO:	APLICA	NO APLICA	X
	MONTO:		PORCENTAJE:
	FECHA DE PAGO:		

B) REPORTE		
	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$405,474.39	30/12/2020
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$405,474.39	30/12/2020
FINIQUITO CON IVA:	\$407,229.69	30/12/2020
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:	X	31/12/2020

AVANCE FÍSICO REAL												
AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.4	73.6
REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39.5	60.5
ACUMULADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39.5	100
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OBSERVACIONES:
TERMINADA Y OPERANDO

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS	
MONTO AFIANZADO:		\$35,106.01	\$40,722.97	
AFIANZADORA:		SOFIMEX	SOFIMEX	
No. DE FIANZA:		2500065	2518344	
FECHA:		30/10/2020	31/12/2020	
CONVENIO MODIFICATORIO:	MONTO	EXISTE	IMPORTE/PERIODO	FECHA
	PLAZO		INICIAL	FINAL
	NO APLICA	X		
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:		\$407,229.69	C/IVA	

Ing. José Luis Olivares Tamayo
DIRECTOR DE OBRAS

ING. MIGUEL ANGEL SERRANO RIVERA
SUPERVISOR

FORMATO 11

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.