



H. AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE MEJIA, VER.  
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2019

FECHA DE ELABORACION:  
30/09/2019  
MES QUE SE REPORTA  
SEPTIEMBRE

<b>MUNICIPIO:</b> TLACOTEPEC DE MEJIA		<b>LOCALIDAD:</b> TLACOTEPEC DE MEJIA		<b>DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:</b> CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NO. 279 "URSULO GALVAN REYES"	
<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> FONDO DE APORTACIONES		<b>No. DE OBRA:</b> 2019301790017			

<b>ANTECEDENTES:</b>					
<b>CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:</b> SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>					
<b>OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:</b>					
<b>TIPO DE ZONA:</b> RURAL <input type="checkbox"/> URBANA <input checked="" type="checkbox"/>	<b>CLAVE AGE:</b> 0030	<b>GRADO DE REZAGO SOCIAL:</b>			
<b>SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:</b> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		MUY ALTO	ALTO	MEDIO	BAJO <input checked="" type="checkbox"/> MUY BAJO
<b>SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO:</b> SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>		<b>TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:</b>			
		DIRECTA <input checked="" type="checkbox"/>	INDIRECTA	COMPLEMENTARIA	
<b>COORDENADAS DE GEORREFERENCIA</b>		<b>PROYECTO ESPECIAL:</b> SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>			
<b>LATITUD:</b> 19.189934°	<b>LONGITUD:</b> -96.842345°	<b>CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE:</b> SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>			

**DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:**  
CONSTRUCCION DE 1 BARDA PERIMETRAL

**DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:**  
TERMINADA Y OPERANDO

ESTADO FINANCIERO DE OBRA*										
No. EST.	MONTO	POLIZAS CHEQUE		No.	IMPORTE OBRA EST.	AMORTIZADO	FACTURAS			IMPORTE DEVENGADO
		No.	MONTO				5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES		
UNO FINIQUITO	\$30,984.75	909300	\$35,942.31	A896	\$35,942.31	\$0.00	\$154.92	\$0.00		\$35,787.39
TOTALES	\$30,984.75		\$35,942.31		\$35,942.31	\$0.00	\$154.92	\$0.00		\$35,787.39

<b>MONTO AUTORIZADO:</b>	\$36,000.00	C/IV/
<b>MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:</b>	\$36,000.00	C/IV/
<b>VALIDACIÓN DEL PROYECTO:</b>	EXISTE <input type="checkbox"/> NO EXISTE <input type="checkbox"/> NO APLICA <input checked="" type="checkbox"/>	
<b>DEPENDENCIA QUE VALIDA:</b>		
<b>FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:</b>	EXISTE <input type="checkbox"/> NO EXISTE <input type="checkbox"/> NO APLICA <input checked="" type="checkbox"/>	
<b>DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:</b>		
<b>TIPO DE LICITACIÓN:</b>	ADJUDICACIÓN DIRECTA <input type="checkbox"/> INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS <input type="checkbox"/> LICITACIÓN PÚBLICA <input checked="" type="checkbox"/>	EXISTE <input checked="" type="checkbox"/>

<b>NO. DE CONTRATO:</b>	AD/2019301790017/FISM	<b>FECHA:</b>	14/08/2019
<b>CONTRATISTA:</b>	ALARHEZ Y ASOCIADOS SA DE CV		
<b>MONTO CONTRATADO:</b>	\$35,942.31		C/IV/
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b>	PROGRAMADA	REAL
	<b>TÉRMINO:</b>	15/08/2019	15/08/2019
	<b>DÍAS:</b>	03/09/2019	03/09/2019
	<b>APLICA:</b>	20	20
<b>ANTICIPO:</b>	<b>APLICA:</b>	NO APLICA	<input checked="" type="checkbox"/>
	<b>MONTO:</b>		PORCENTAJE:
	<b>FECHA DE PAGO:</b>		

REPORTE		
	EXISTE	FECHAS
<b>MONTO PAGADO EN EL MES:</b>	\$35,787.39	06/09/2019
<b>MONTO PAGADO ACUMULADO:</b>	\$35,787.39	30/09/2019
<b>FINIQUITO:</b>	\$35,787.39	06/09/2019
<b>ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:</b>	X	03/09/2019

AVANCE FÍSICO REAL												
AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	92.95	100	0	0	0
REAL	0	0	0	0	0	0	0	99	1	0	0	0
ACUMULADO	0	0	0	0	0	0	0	92.95	100	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**OBSERVACIONES:**

\*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.

**OBRAS PÚBLICAS**  
H. AYUNTAMIENTO TLACOTEPEC DE MEJIA  
2018-2021

<b>TIPO DE FIANZA:</b>	ANTICIPO	<b>CUMPLIMIENTO:</b>		<b>VIOS OCULTOS:</b>	
<b>MONTO AFIANZADO:</b>		\$3,098.48		\$3,594.23	
<b>AFIANZADORA:</b>		SOFIMEX		SOFIMEX	
<b>No. DE FIANZA:</b>		1053154		1053185	
<b>FECHA:</b>		14/08/2019		03/09/2019	
<b>CONVENIO MODIFICATORIO:</b>	<b>MONTO:</b>	EXISTE	IMPORTE/PERIODO	FECHA	
	<b>PLAZO:</b>		INICIAL	FINAL	
	<b>NO APLICA:</b>				
<b>MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:</b>		\$35,942.31		C/IVA	

ING. JOSÉ OLIVARES TAMAYO DIRECTOR DE OBRAS  
ING. MIGUEL ANGEL SERRANO RIVERA SUPERVISOR