



H. AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE MEJÍA, VER.  
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2020

<b>FECHA DE ELABORACION:</b> 20/10/2020
<b>MES QUE SE REPORTA</b> SEPTIEMBRE

**A) PLANEACION Y DATOS GENERALES**

<b>MUNICIPIO:</b> TLACOTEPEC DE MEJÍA	<b>LOCALIDAD:</b> TLACOTEPEC DE MEJÍA	<b>DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:</b> REHABILITACIÓN DE PARQUE CENTRAL EN TLACOTEPEC DE MEJÍA
<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> FONDO DE APORTACIONES	<b>No. DE OBRA:</b> 2020301790016	

<b>CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:</b> SI X NO		<b>ANTECEDENTES:</b>	
<b>OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:</b>		<b>GRADO DE REZAGO SOCIAL:</b>	
<b>TIPO DE ZONA:</b> RURAL URBANA X	<b>CLAVE AGE:</b> 0030	MUY ALTO	ALTO MEDIO BAJO X MUY BAJO
<b>SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:</b> SI X NO	<b>SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO:</b> SI X NO	<b>TIPO DE CONTRIBUCION DEL PROYECTO:</b>	
		DIRECTA	COMPLEMENTARIA X RESTRINGIDA
<b>COORDENADAS DE GEORREFERENCIA</b>			
<b>LATITUD</b> 19.188899°	<b>LONGITUD</b> -96.838443°		

<b>DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:</b>
1 OBRA DE REHABILITACION DE PARQUE CENTRAL

<b>DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:</b>
COLOCACION DE MOBILIARIO, JARDINERIA, RECINTO EN MONUMENTOS, PINTURA, PISO ESTAMPADO

C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA*									
No. EST.	MONTO CON IVA	PÓLIZAS CHEQUE		FACTURAS					
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA MONTO CON IVA ESTIMACIÓN	AMORTIZADO CON IVA	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE NETO
1 NORMAL	\$863,358.61	2009300	\$863,343.66	A-135	\$863,343.66	\$259,003.10	\$3,721.30	\$0.00	\$600,619.25
ANTICIPO	\$571,456.46	2007310	\$571,456.46	120	\$571,456.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$571,456.46
TOTALES	\$1,434,815.07		\$1,434,800.12		\$1,434,800.12	\$259,003.10	\$3,721.30	\$0.00	\$1,172,075.71

<b>MONTO AUTORIZADO:</b>	\$1,905,000.01	C/IVA
<b>MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:</b>	\$1,905,000.01	C/IVA
<b>VALIDACIÓN DEL PROYECTO:</b>	EXISTE NO EXISTE NO APLICA	X
<b>DEPENDENCIA QUE VALIDA:</b>		
<b>FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:</b>	EXISTE NO EXISTE NO APLICA	X
<b>DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:</b>		
<b>PERMISOS Y CONCESIONES:</b>	EXISTE X NO EXISTE NO APLICA	
<b>DEPENDENCIA QUE OTORGA LOS PERMISOS:</b>	INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA	
<b>TIPO DE LICITACIÓN:</b>	ADJUDICACIÓN DIRECTA INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS LICITACIÓN PÚBLICA	EXISTE X

<b>NO. DE CONTRATO:</b>	LS/2020301790016/FISMDF	<b>FECHA:</b>	14/07/2020
<b>CONTRATISTA:</b>	GRUPO AVEIMA SA DE CV		
<b>RFC:</b>	GAV180206DC1		
<b>MONTO CONTRATADO:</b>	\$1,904,854.87	C/IVA	
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	PROGRAMADA	REAL	
	INICIO	15/07/2020	15/07/2020
	TÉRMINO	14/09/2020	
	DÍAS	62	0
<b>ANTICIPO:</b>	APLICA	X NO APLICA	
	MONTO:	\$571,456.46	PORCENTAJE: 30.00
	FECHA DE PAGO:	22/07/2020	

B) REPORTE		
	EXISTE	FECHAS
<b>MONTO PAGADO EN EL MES:</b>	\$600,619.25	15/09/2020
<b>MONTO PAGADO ACUMULADO:</b>	\$1,172,075.71	30/09/2020
<b>FINIQUITO CON IVA:</b>	\$0.00	
<b>ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:</b>		

AVANCE FÍSICO REAL												
AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	1042	47	0	0	0	0
REAL	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0
ACUMULADO	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0

<b>OBSERVACIONES:</b>

<b>TIPO DE FIANZA:</b>	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
<b>MONTO AFIANZADO:</b>	\$571,456.46	\$164,211.62	
<b>AFIANZADORA:</b>	SOFIMEX	SOFIMEX	
<b>No. DE FIANZA:</b>	2452781	2452775	
<b>FECHA:</b>	14/07/2020	14/07/2020	
<b>CONVENIO MODIFICATORIO:</b>	MONTO	EXISTE	IMPORTE/PERIODO
	PLAZO	X	INICIAL FINAL 15/09/2020 05/10/2020
	NO APLICA		FECHA 01/09/2020
<b>MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:</b>	\$1,904,854.87		

Ing. José Luis Olivares Tamayo  
DIRECTOR DE OBRAS

ING. MIGUEL ANGEL SERRANO RIVERA  
SUPERVISOR

**OBRAS PUBLICAS**

H. AYUNTAMIENTO  
TLACOTEPEC DE MEJÍA  
2018-2021

FORMATO 11

\*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.