



**H. AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE MEJÍA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO**

EJERCICIO 2020

FECHA DE ELABORACION:
14/01/2021
MES QUE SE REPORTE
DICIEMBRE

A) PLANEACION Y DATOS GENERALES

MUNICIPIO: TLACOTEPEC DE MEJÍA	LOCALIDAD: CHIXTLA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO CLAVE 30EPR2434Q EN LOCALIDAD DE CHIXTLA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE APORTACIONES	No. DE OBRA: 2020301790018	

ANTECEDENTES:										
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:			SI	X	NO					
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:										
TIPO DE ZONA:	RURAL	X	CLAVE AGE:	N/A	MUY ALTO	ALTO	MEDIO	BAJO	X	MUY BAJO
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:	URBANA		SI		NO	X				
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO			SI	X	NO					
TIPO DE CONTRIBUCION DEL PROYECTO:										
DIRECTA		X	COMPLEMENTARIA		RESTRINGIDA					
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA										
LATITUD	19.180805°	LONGITUD	96.850276°							

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:
1 OBRA DE BARDA PERIMETRAL

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:
TERMINADA Y OPERANDO

C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA*

No. EST.	MONTO CON IVA	PÓLIZAS CHEQUE		FACTURAS					
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA MONTO CON IVA ESTIMACION	AMORTIZADO CON IVA	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE NETO
FINIQUITO	\$33,215.09	2012290	\$33,215.09	309	\$33,215.09	\$0.00	\$143.17	\$0.00	\$33,071.92
2 NORMAL	\$210,620.05	2012260	\$210,620.05	308	\$210,620.05	\$0.00	\$907.85	\$0.00	\$209,712.20
1 NORMAL	\$104,511.75	2012240	\$104,511.75	298	\$104,511.75	\$0.00	\$450.48	\$0.00	\$104,061.27
TOTALES	\$348,346.89		\$348,346.89		\$348,346.89	\$0.00	\$1,501.50	\$0.00	\$346,845.39

MONTO AUTORIZADO:	\$348,346.89	C/IVA		
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	\$350,226.94	C/IVA		
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE VALIDA:				
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:				
PERMISOS Y CONCESIONES:	EXISTE	X	NO EXISTE	NO APLICA
DEPENDENCIA QUE OTORGA LOS PERMISOS:	H AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE MEJIA			
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA	EXISTE		
	INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS	X		
	LICITACIÓN PÚBLICA			

NO. DE CONTRATO:	LS/2020301790018/FISMDF	FECHA:	29/10/2020
CONTRATISTA:	SERVICIOS CONSTRUCTIVOS CASTBA SA DE CV		
RFC:	SCC180425KH7		
MONTO CONTRATADO:	\$348,346.89	C/IVA	
PERIODO DE EJECUCIÓN:	PROGRAMADA	REAL	
	INICIO	02/11/2020	02/11/2020
	TÉRMINO	31/12/2020	31/12/2020
	DÍAS	60	60
ANTICIPO:	APLICA	NO APLICA	X
	MONTO:		PORCENTAJE:
	FECHA DE PAGO:		

B) REPORTE

	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$346,845.39	30/12/2020
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$346,845.39	30/12/2020
FINIQUITO CON IVA:	\$348,346.89	30/12/2020
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:	X	31/12/2020

AVANCE FÍSICO REAL

AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.03	67.97
REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	52
ACUMULADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	100
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OBSERVACIONES:
TERMINADA Y OPERANDO

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS	
MONTO AFIANZADO:		\$30,029.90	\$34,834.69	
AFIANZADORA:		SOFIMEX	SOFIMEX	
No. DE FIANZA:		2496360	2518341	
FECHA:		29/10/2020	31/12/2020	
CONVENIO MODIFICATORIO:	MONTO	EXISTE	IMPORTE/PERIODO	FECHA
	PLAZO		INICIAL	FINAL
	NO APLICA	X		
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:		\$348,346.89	C/IVA	

Ing. José Luis Olivares Tamayo
DIRECTOR DE OBRAS

ING. MIGUEL ANGEL SERRANO RIVERA
SUPERVISOR

FORMATO 11

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.