



**H. AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE MEJÍA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO**

EJERCICIO 2020

FECHA DE ELABORACION: 14/01/2021
MES QUE SE REPORTA DICIEMBRE

A) PLANEACION Y DATOS GENERALES

MUNICIPIO: TLACOTEPEC DE MEJÍA	LOCALIDAD: CHIXTLA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: BACHEO ASFALTICO EN LOCALIDAD DE CHIXTLA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE ESTABILIZACIÓN	No. DE OBRA: 2020301790301	

ANTECEDENTES:										
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:			SI	X	NO					
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:										
TIPO DE ZONA:	RURAL URBANA	CLAVE AGE:	N/A			GRADO DE REZAGO SOCIAL:				
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:		SI	NO	X	MUY ALTO	ALTO	MEDIO	BAJO	X	MUY BAJO
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO		SI	NO	X	TIPO DE CONTRIBUCION DEL PROYECTO:					
		SI	NO	X	DIRECTA	COMPLEMENTARIA	X	RESTRINGIDA		
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA										
LATITUD	19.191371°	LONGITUD	96.857796°							

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:
467.50 M2 DE BACHEO ASFALTICO

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:
467.50 M2 DE CARPETA ASFALTICA EN REHABILITACION DE PAVIMENTO (BACHEO)

C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA*

No. EST.	MONTO CON IVA	PÓLIZAS CHEQUE		FACTURAS					
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA MONTO CON IVA ESTIMACION	AMORTIZADO CON IVA	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE NETO
FINIQUITO	\$41,727.65	20123001	\$41,727.65	181	\$41,727.65	\$0.00	\$179.86	\$0.00	\$41,547.79
1 NORMAL	\$254,976.55	20123001	\$254,976.55	180	\$254,976.55	\$0.00	\$1,099.04	\$0.00	\$253,877.51
TOTALES	\$296,704.20		\$296,704.20		\$296,704.20	\$0.00	\$1,278.90	\$0.00	\$295,425.30

MONTO AUTORIZADO:	\$296,704.20	C/IVA		
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	\$298,627.79	C/IVA		
VALIDACION DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE VALIDA:				
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:				
PERMISOS Y CONCESIONES:	EXISTE	X	NO EXISTE	NO APLICA
DEPENDENCIA QUE OTORGA LOS PERMISOS:	H AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE MEJIA			
TIPO DE LICITACION:	ADJUDICACIÓN DIRECTA	EXISTE		
	INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS	X		
	LICITACIÓN PÚBLICA			

NO. DE CONTRATO:	LS/2020301790301/FEIEF	FECHA:	30/11/2020
CONTRATISTA:	JOSE MIGUEL GUERRERO HERNANDEZ		
RFC:	GUHM871218ST2		
MONTO CONTRATADO:	\$296,704.20	C/IVA	
PERIODO DE EJECUCIÓN:	PROGRAMADA	REAL	
	INICIO	01/12/2020	01/12/2020
	TÉRMINO	31/12/2020	31/12/2020
	DÍAS	31	31
ANTICIPO:	APLICA	NO APLICA	X
	MONTO:		PORCENTAJE:
	FECHA DE PAGO:		

B) REPORTE

	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$295,425.30	30/12/2020
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$295,425.30	30/12/2020
FINIQUITO CON IVA:	\$296,704.20	31/12/2020
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:	X	31/12/2020

AVANCE FÍSICO REAL

AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
ACUMULADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OBSERVACIONES:
TERMINADA Y OPERANDO

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS	
MONTO AFIANZADO:		\$25,577.95	\$29,670.42	
AFIANZADORA:		DORAMA	DORAMA	
No. DE FIANZA:		20A73035	21A02899	
FECHA:		30/11/2020	31/12/2020	
CONVENIO MODIFICATORIO:	MONTO	EXISTE	IMPORTE/PERIODO	FECHA
	PLAZO		INICIAL	FINAL
	NO APLICA	X		
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:		\$296,704.20	C/IVA	

Ing. José Luis Olivares Tamayo
DIRECTOR DE OBRAS

ARQ. EMMANUEL ZAMUDIO SEGOVIA
SUPERVISOR

FORMATO 11

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.