



H. AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE MEJÍA, VER.

FORMATO 09A

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (VERTICAL)

DATOS GENERALES

Municipio: TLACOTEPEC DE MEJÍA Localidad: TLACOTEPEC DE MEJÍA Ejercicio fiscal: EJERCICIO 2021
 No. de obra: 2021301790009 Período: JULIO Número de estímación: S/N
 Descripción: CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN VANDAS AGEB DE LA CABECERA MUNICIPAL DE Fuente de financiamiento: FISMDF
 TLACOTEPEC DE MEJÍA (AGEB 0030 Y 0045) Fecha de revisión: 19/08/2021



Concepto de obra ejecutado: LOSA PLANA EN SUPER ESTRUCTURA DE 10 CM, DE PERALTE, FABRICADA CON CONCRETO FC=200 KG/CM2, R.N. AGREG. MAX. 20MM, (3/4"), INCLUYE: CIMBRA

Concepto de obra ejecutado: LOSA PLANA EN SUPER ESTRUCTURA DE 10 CM, DE PERALTE, FABRICADA CON CONCRETO FC=200 KG/CM2, R.N. AGREG. MAX. 20MM, (3/4"), INCLUYE: CIMBRA ACABADO COMUN.

OBSERVACIONES:

MIGUEL ANGEL SERRANO RIVERA
Supervisor de Obra Responsable

INGENIERO CIVIL

OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO
TLACOTEPEC DE MEJÍA
2018-2021



c.c.p. Contralor Interno
 c.c.p. Tesorero Municipal
 c.c.p. Director de Obras Públicas
 c.c.p. Orts



H. AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE MEJÍA, VER.

FORMATO 09A

REPORTE FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (VERTICAL)

DATOS GENERALES

Municipio: TLACOTEPEC DE MEJÍA Localidad: AMATITLA
 No. de obra: 2021301/90008 Periodo: JULIO
 Descripción: CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LOCALIDAD DE AMATITLA
 Ejercicio fiscal: EJERCICIO 2021
 Número de estimación: S/N
 Fuente de financiamiento: FISMDF
 Fecha de revisión: 18/08/2021



Concepto de obra ejecutado: LOSA PLANA EN SUPER ESTRUCTURA DE 10 CM. DE PERALTE, FABRICADA CON CONCRETO FC=200 KG/CM2 , R. N. AGRÉG. MÁX. 20MM, (3/4"), INCLUYE: CIMBRA

Concepto de obra ejecutado: LOSA PLANA EN SUPER ESTRUCTURA DE 10 CM. DE PERALTE, FABRICADA CON CONCRETO FC=200 KG/CM2 , R. N. AGRÉG. MÁX. 20MM, (3/4"), INCLUYE: CIMBRA ACABADO COMLUM

Observaciones:

Supervisor de Obra Responsable
 MIGUEL ANGEL SERRANO RIVERA
 INGENIERO CIVIL
 Profesión

K.C.P. Contralor Interno
 K.C.P. Tesorero Municipal
 K.C.P. Director de Obras Públicas
 OHS

OBRAS PUBLICAS
 H. AYUNTAMIENTO
 TLACOTEPEC DE MEJIA
 2018-2021



H. AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE MEJÍA, VER.

FORMATO 09A

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (VERTICAL)

DATOS GENERALES

Municipio: TLACOTEPEC DE MEJÍA Localidad: CHIXTLA Ejercicio fiscal: EJERCICIO 2021
 No. de obra: 2021301790007 Periodo: JULIO Número de estimación: S/N
 Descripción: CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LOCALIDAD DE CHIXTLA Fuente de financiamiento: FISMDF
 Fecha de revisión: 18/08/2021



Concepto de obra ejecutado: LOSA PLANA EN SUPER ESTRUCTURA DE 10 CM, DE PERALTE, FABRICADA CON CONCRETO FC=200 KG/CM2, R.N. AGREG. MAX. 20MM. (3/4"), INCLUYE: CIMBRA

Concepto de obra ejecutado: LOSA PLANA EN SUPER ESTRUCTURA DE 10 CM, DE PERALTE, FABRICADA CON CONCRETO FC=200 KG/CM2, R.N. AGREGADOS MAX. 20MM. (3/4"), INCLUYE: CIMBRA ACABADO COMPA.

Observaciones:

Observaciones:

Supervisor de Obra Responsable

INGENIERO CIVIL

Profesión

- x.c.p. Contratador Interno
- x.c.p. Tesorero Municipal
- x.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Otros



OBRAS PÚBLICAS
 H. AYUNTAMIENTO
 TLACOTEPEC DE MEJÍA
 2018-2021



H. AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE MEJÍA, VER.

FORMATO 09A

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (VERTICAL)

DATOS GENERALES

Municipio: TLACOTEPEC DE MEJÍA Localidad: TLACOTEPEC DE MEJÍA Ejercicio fiscal: EJERCICIO 2021
 No. de obra: 2021301790006 Período: JULIO Número de estimación: 1 NORMAL
 Descripción: CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CABECERA MUNICIPAL DE TLACOTEPEC Fuente de financiamiento: FISMDF
 DE MEJIA (AGEB 0045) Fecha de revisión: 18/08/2021



Concepto de obra ejecutado: DALA DESPLANTE SECCION 12X20 CM, CONCRETO FC=200 KG/CM2, R.N. AG. MAX. 3/4", REFORZADA CON ARMEX DE 15X20-4



Concepto de obra ejecutado: ANCLAJE DE CASTILLOS CON SECCION DE 30X45X60CM, CONCRETO FC=200 KG/CM2 R.N. AG. MAX. 3/4", REFORZADOS CON ARMEX

Observaciones:

MIGUEL ANGEL SERRANO RIVERA
 Supervisor de Obra Responsable
 INGENIERO CIVIL
 Profesión

Contralor Interno
 H. Ayuntamiento de Tlaxcala, S.C.P.
 H. Ayuntamiento de Tlaxcala, S.C.P.
 Tesorero Municipal
 Director de Obras Públicas

SECRETARÍA DE OBRAS
 H. AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE MEJÍA
 2018-2021



H. AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE MEJÍA, VER.

FORMATO 09A

REPORTE FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (VERTICAL)

DATOS GENERALES

Municipio: TLACOTEPEC DE MEJÍA Localidad: TLACOTEPEC DE MEJÍA Ejercicio fiscal: EJERCICIO 2021
 No. de obra: 2021301790005 Período: JULIO Número de estimación: 1 NORMATIVA
 Descripción: CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CABECERA MUNICIPAL DE TLACOTEPEC Fuente de financiamiento: FISMDF
 DE MEJIA (AGEB 0030) Fecha de revisión: 18/08/2021



Concepto de obra ejecutado: FABRICACION DE MURO DE BLOCK DE 12x20x40, JUNTEADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:5, EN JUNTAS DE HASTA 2.5 CM, CON ACABADO COMÚN

Concepto de obra ejecutado: FABRICACION DE MURO DE BLOCK DE 12x20x40, JUNTEADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:5, EN JUNTAS DE HASTA 2.5 CM, CON ACABADO COMÚN

Observaciones:

OPRAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
 Miguel Ángel Serrano Rivera
 Supervisor de Obra Responsable
 INGENIERO CIVIL
 Profesión

H. AYUNTAMIENTO
 TLACOTEPEC DE MEJÍA
 2008-2021



H. AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE MEJÍA, VER.

FORMATO 09A

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (VERTICAL)

DATOS GENERALES

Municipio: TLACOTEPEC DE MEJÍA Localidad: TLACOTEPEC DE MEJÍA Ejercicio fiscal: EJERCICIO 2021
 No. de obra: 2021301290001 Período: JULIO Número de estimación: S/N
 Descripción: REHABILITACIÓN DE CALLE CON REVESTIMIENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE Fuente de financiamiento: FISMDF
 VERACRUZ (SEGUNDA ETAPA) Fecha de revisión: 18/08/2021



Concepto de obra ejecutado: SUMINISTRO, COLOCACION Y TENDIDO DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE 15CM, DE ESPESOR EN ARROYO DE CALLE Y APRÓCHES, CON RESISTENCIA DE F' C= 250 KG/

Concepto de obra ejecutado: CORTE DE PAVIMENTO CON DISCO DIAMANTE

Observaciones:



MIGUEL ANGEL SERRANO RIVERA
 Supervisor de Obra Responsable
 INGENIERO CIVIL

OBRAS PUBLICAS
 H. AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE MEJÍA
 2005-2021