



### H. AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE MEJÍA, VER.

### REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)

#### DATOS GENERALES

<b>Municipio:</b>	TLACOTEPEC DE MEJÍA	<b>Localidad:</b>	AMATITLA	<b>Ejercicio fiscal:</b>	EJERCICIO 2020
<b>No. de obra:</b>	2020301790006	<b>Periodo:</b>	NOVIEMBRE	<b>Número de estimación:</b>	S/N
<b>Descripción:</b>	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN AMATITLA			<b>Fuente de financiamiento:</b>	OCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
				<b>Fecha de revisión:</b>	25/12/2020



FOTO

Concepto de obra ejecutado: CASTILLO DE SECCIÓN 12X12CM. CONCRETO F'C=200 KG/CM2, R.N. AG. MAX 3/4", REFORZADO CON ARMEX 15X10-4, CIMBRADO ACABADO COMUN, 2 CARAS, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA Y ACARREO DE LOS



FOTO

Concepto de obra ejecutado: FABRICACION DE MURO DE BLOCK DE 12x20x40, JUNTEADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:5. EN JUNTAS DE HASTA 3/8" CON ACABADO COMUN. INCLUYE: CIMBRA COMUN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

#### Observaciones:

Empty box for observations.



**OBRAS PUBLICAS**  
H. AYUNTAMIENTO TLACOTEPEC DE MEJIA 2016-2021

*Miguel Angel Serrano Rivera*  
**MIGUEL ANGEL SERRANO RIVERA**  
**Supervisor de obra Responsable**

**INGENIERO CIVIL**  
**Profesión del Supervisor**

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis