



H. AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE MEJÍA, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)

DATOS GENERALES

Municipio:	TLACOTEPEC DE MEJÍA	Localidad:	TLACOTEPEC DE MEJÍA	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2020
No. de obra:	2020301790001	Periodo:	SEPTIEMBRE	Número de estimación:	S/N
Descripción:	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE MARIANO MATAMOROS			Fuente de financiamiento:	OCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
				Fecha de revisión:	20/10/2020



FOTO

Concepto de obra ejecutado: Guarnición de 20x15x40 cm de concreto de F'c=200 Kg/cm2 T.M.A. 1 1/2", incluye: cimbrado con cimbra metálica, traspaleo y extendido del concreto, vibrado, acabado aparente, juntas con volteador, curado y



FOTO

Concepto de obra ejecutado: Construcción de bocatorta con muros de 20cm. de espesor armado con doble malla electrosoldada 66-66 con concreto f'c= 200 kg/cm2, firme de 10cm. de espesor f'c= 150 kg/cm2. Incluye rejilla fabricada y ahogada al concreto

Observaciones:



Miguel Ángel Serrano Rivera
MIGUEL ANGEL SERRANO RIVERA
Supervisor de obra Responsable

INGENIERO CIVIL
Profesión del Supervisor

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis