



H. AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE MEJÍA, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)

DATOS GENERALES

Municipio:	TLACOTEPEC DE MEJÍA	Localidad:	TLACOTEPEC DE MEJÍA	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2020
No. de obra:	2020301790201	Periodo:	NOVIEMBRE	Número de estimación:	S/N
Descripción:	REVESTIMIENTO DE CALLE CON MATERIAL DE BANCO EN CALLE ÚRSULO GALVÁN UBICADO EN CABECERA MUNICIPAL DE TLACOTEPEC DE MEJÍA			Fuente de financiamiento:	ARTICIPACIONES FEDERALES
				Fecha de revisión:	25/12/2020



FOTO

Concepto de obra ejecutado:

ACARREO DE BASE HIDRAULICA EN CAMION DE 7M3 DESDE BANCO DE MATERIAL HASTA CENTRO DE LA OBRA, EN CAMINO DE TERRACERIA CON LOMERIO SUAVE. BANCO UBICADO A 13 KM DE LA OBRA



FOTO

Concepto de obra ejecutado:

OPERACION DE MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACION DE BASE, COMPACTADO AL 95% DE PVSM (NO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL NI ACARREO DESDE EL BANCO DE MATERIAL) INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y

Observaciones:

Empty box for observations.



CINTHIA LIZETH LOPEZ CABRERA
Supervisor de obra Responsable

ARQUITECTA
Profesión del Supervisor

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis