

**H. AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE MEJÍA, VER.****REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)****DATOS GENERALES**

<b>Municipio:</b>	TLACOTEPEC DE MEJÍA	<b>Localidad:</b>	CHIXTLA	<b>Ejercicio fiscal:</b>	EJERCICIO 2020
<b>No. de obra:</b>	2020301790018	<b>Periodo:</b>	NOVIEMBRE	<b>Número de estimación:</b>	S/N
<b>Descripción:</b>	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO CLAVE 30EPR2434Q EN LOCALIDAD DE CHIXTLA			<b>Fuente de financiamiento:</b>	OCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
				<b>Fecha de revisión:</b>	25/12/2020

**FOTO**

Concepto de obra ejecutado:

Muro de 12 cm. de block de concreto de 12x20x40 cm. asentado con mezcla cemento arena 1:5, acabado aparente, incluye: materiales, acarrees, mano de obra, equipo y herramienta.

**FOTO**

Concepto de obra ejecutado:

Dala desplante seccion 12 x 20cm. concreto f'c= 200 kg/cm2, r.n. ag. max. 3/4", reforzada con armex de 15x20-4, cimbra comun, incluye cimbra, descimbra, y acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia

**Observaciones:****OBRAS PÚBLICAS**

H. AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE MEJÍA  
2016-2021


c.p. Presidente Municipal

c.p. Contralor Interno

c.c.p. Tesorero Municipal

c.c.p. Director de Obras Públicas

c.c.p. Orfis

  
 MIGUEL ANGEL SERRANO RIVERA
**Supervisor de obra Responsable**

INGENIERO CIVIL

**Profesión del Supervisor**