

**H. AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE MEJÍA, VER.****REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)****DATOS GENERALES**

Municipio:	TLACOTEPEC DE MEJÍA	Localidad:	AMATITLA	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2020
No. de obra:	2020301790009	Periodo:	NOVIEMBRE	Número de estimación:	S/N
Descripción:	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN AMATITLA			Fuente de financiamiento:	OCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
				Fecha de revisión:	25/12/2020

**FOTO**


Concepto de obra ejecutado: Cimientos de mampostería de piedra brasa asentada con mezcla cemento - calhidra - arena 1:1:6, incluye: acarreo manual de material a 1a. estación a 20.00 m. de distancia hoarizontal.

**FOTO**

Concepto de obra ejecutado: Fabricación de muro de block de 12x20x40, juntado con mortero cem-arena 1:5. En juntas de hasta 2.5cm. Con acabado común. Incluye: Cimbra común y todo lo necesario para su correcta ejecución: (p.u.o.t).

Observaciones:

OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO
TLACOTEPEC DE MEJÍA
2018-2021


MIGUEL ANGEL SERRANO RIVERA
Supervisor de obra Responsable

INGENIERO CIVIL
Profesión del Supervisor

c.c.p. Presidente Municipal
c.c.p. Contralor Interno
c.c.p. Tesorero Municipal
c.c.p. Director de Obras Públicas
c.c.p. Orfis