



H. AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE MEJIA, VER.

2018 - 2021
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

FINIQUITO DE OBRA

DATOS GENERALES DE LA OBRA

MUNICIPIO:	TLACOTEPEC DE MEJIA, VER.	CONTRATISTA:	C. JOSE AZULETAN N° 28. COL. CENTRO. CD CARDEL. LA ANTIGUA, VER.
FONDO:	FISM	DOMICILIO:	
No. DE OBRA:	2019301790001	No. DE CONTRATO:	
DESCRIPCION:	"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VERACRUZ"	IMPORTE DEL CONTRATO Y ADICIONAL CON IVA:	\$1,041,837.27
LOCALIDAD:	TLACOTEPEC DE MEJIA	FECHA DE ELABORACION:	30 DE MAYO DE 2019
EJERCICIO:	2019		

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA				PRECIOS UNITARIOS						IMPORTES TOTALES					
			VOL. PRESUP.	VOL. ADITIVAS	VOL. DEDUCT.	VOL. FINIQUITO	P.U. PRESUP.	P.U. INCREMENT.	P.U. DECREMENT.	P.U. FINIQUITO	IMPORTE PRESUP.	IMPORTE ADITIVAS	IMPORTE DEDUCTIVAS	IMPORTE FINIQUITO				
A PRELIMINARES																		
A.1	LETRERO INFORMATIVO	pza	1.00	0.00	0.00	1.00	\$594.87	\$0.00	\$0.00	\$594.87	\$5,704.00	\$5,704.00	\$0.00	\$5,704.00				
A.2	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON MEDIOS TOPOGRAFICOS, ESTABLECIENDO EJE Y REFERENCIA EN SUPERFICIES.	M2	1,737.80	0.00	0.00	1,737.80	\$2.94	\$0.00	\$0.00	\$2.94	\$5,109.13	\$5,109.13	\$0.00	\$5,109.13				
B TERRAJERIAS																		
B.1	CORTE DE TERRENO POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL CLASE "B". INCLUYE: MAQUINARIA Y OPERADOR.	m3	608.23	0.00	0.00	608.23	\$13.24	\$0.00	\$0.00	\$13.24	\$8,052.97	\$8,052.97	\$0.01	\$8,052.96				
B.2	ARNE Y COMPACTACION DE LA SUPERFICIE DESDEBIERTAS POR LOS CORTES AL 95% PRUEBA PROCTOR ESTANDAR.	m2	1,737.80	0.00	0.00	1,737.80	\$10.91	\$0.00	\$0.00	\$10.91	\$18,959.40	\$18,959.40	\$0.00	\$18,959.40				
B.3	ACARREO EN CAMION, DE MATERIAL, PRODUCTO DE EXCAVACION Y DEMOLICIONES EN CAMINO LOMERIA SLAVE, BRECHA, TERRAJERIA PRONUNCIADA, MONTAÑOSO REVESTIDO. INCLUYE: CARGA A MAQUINA.	M3	608.23	0.00	0.00	608.23	\$11.40	\$0.00	\$0.00	\$11.40	\$6,933.82	\$6,933.82	\$0.00	\$6,933.82				
B.4	SUMINISTRO, ACARREO, DISGREGADO Y COMPACTADO DE MATERIAL DE BANCO PARA LA CONFORMACION DE BASE HIDRAULICA CON ESPESOR PROMEDIO 20 CM COMPACTOS.	m3	347.56	0.00	0.00	347.56	\$178.18	\$0.00	\$0.00	\$178.18	\$61,928.24	\$61,928.24	\$0.00	\$61,928.24				
B.5	ACARREO A PRIMER KILOMETRO DE MATERIAL DE BANCO PARA CONFORMACION DE CAPA DE BASE HIDRAULICA.	m3	347.56	0.00	0.00	347.56	\$18.50	\$0.00	\$0.00	\$18.50	\$6,429.86	\$6,429.86	\$0.00	\$6,429.86				
B.6	ACARREO A KILOMETRO SUBSECUENTES DE MATERIAL DE BANCO PARA CONFORMACION DE CAPA DE BASE HIDRAULICA.	m3/km	10,426.80	0.00	0.00	10,426.80	\$7.94	\$0.00	\$0.00	\$7.94	\$82,788.79	\$82,788.79	\$0.00	\$82,788.79				
C CONCRETO HIDRAULICO																		
C.1	SUMINISTRO, COLOCACION Y TENDIDO DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE 15 CM. DE ESPESOR EN ARROYO DE CALLE Y APROCHE, CON RESISTENCIA FC=250 KG/CM2, REVENDIMIENTO MAX. DE 10 CM., +/- 2.5 CMS., COLOCADO CON VIBRADOR DE GASOLINA, INCLUYE, JUNTAS PASAJUNTAS, PRUEBA DE LABORATORIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T. (N.CE.T.R. CAR. 1.04.009/00).	M2	1,737.80	0.00	0.00	1,737.80	\$391.47	\$0.00	\$0.00	\$391.47	\$680,296.57	\$680,296.57	\$0.00	\$680,296.57				
C.2	CORTE DE PAVIMENTO CON DISCO DE DIAMANTE.	M	579.27	0.00	0.00	579.27	\$8.12	\$0.00	\$0.00	\$8.12	\$4,703.67	\$4,703.67	\$0.00	\$4,703.67				
C.3	CALFATEO DE JUNTAS EN LOSAS DE CONCRETO CON MICROPRIMER DE FESTER, INCLUYE: LIMPIEZA DE RAJAS.	mL	579.27	0.00	0.00	579.27	\$10.87	\$0.00	\$0.00	\$10.87	\$6,296.66	\$6,296.66	\$0.00	\$6,296.66				
D GUARNICIONES																		
D.1	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA COLOR AMARILLO TRAFICO EN GUARNICIONES	mL	480.00	0.00	0.00	480.00	\$33.42	\$0.00	\$0.00	\$33.42	\$16,041.60	\$16,041.60	\$0.00	\$16,041.60				
ELABORO			VERIFICO			REVISO Y V.O. B.			PAGO									
TAPIA PAREDES HECTOR MANUEL CONTRATISTA			ARO. EMANUEL ZAMUDIO SUPERVISOR DE OBRA			C. JOSUE HERNANDEZ RINCON DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, AYUNTAMIENTO TLACOTEPEC DE MEJIA 2018-2021			L.A.E. MIRIAM LOPEZ ALMANZA TESORERO MUNICIPAL									
						C. ANSBERTO MARINO ESPINOLZA MURILLO PRESIDENTE MUNICIPAL			RESIDENCIA									
						ESTIMACION DE OBRAS PUBLICAS			RESIDENCIA									
						IMPORTE DE IVA DE ESTIMACION: \$143,701.89			RESIDENCIA									
						IMPORTE DE IVA INCLUIDO: \$1,041,837.27			RESIDENCIA									



IMPORTE PRESUP. \$5,704.00
IMPORTE ADITIVAS \$5,109.13
IMPORTE DEDUCTIVAS \$0.00
IMPORTE FINIQUITO \$10,813.13

H. AYUNTAMIENTO TLACOTEPEC DE MEJIA
2018-2021