H. AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE MEJIA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2020

FECHA DE ELABORACION:
20/09/2020
MES QUE SE REPORTA
AGOSTO

A) PLANEACION Y DATOS GENERALES

MUNICIPIO:	TLACOTEPEC DE MEJIA	**LOCALIDAD:**	ACTOPAN	**DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:**	CONSTRUCCION DE CISTERNA EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 50 CON CLAVE 30DST0050K EN LOCALIDAD ACTOPAN
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FONDO DE APORTACIONES	**No. DE OBRA:**	2020301790015		

ANTECEDENTES:

CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: SI X NO

OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:

TIPO DE ZONA: RURAL X URBANA

CLAVE AGEB: N/A

SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: SI X NO

SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO SI X NO

GRADO DE REZAGO SOCIAL:

MUY ALTO | ALTO | MEDIO | BAJO X | MUY BAJO

TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:

DIRECTA X | COMPLEMENTARIA | RESTRINGIDA

COORDENADAS DE GEORREFERENCIA

LATITUD 19.192415° **LONGITUD** -96.860076°

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:

1 CISTERNA DE 10,000 LITROS

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:

TERMINADA Y OPERANDO

C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA*

No. EST.	MONTO CON IVA	PÓLIZAS CHEQUE No.	PÓLIZAS CHEQUE MONTO	FACTURAS No.	IMPORTE OBRA MONTO CON IVA ESTIMACIÓN	AMORTIZADO CON IVA	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE NETO
1 NORMAL	$94,500.48	1008310	$94,500.48	A121	$94,500.48	$0.00	$407.32	$0.00	$94,093.15
TOTALES	$94,500.48		$94,500.48		$94,500.48	$0.00	$407.32	$0.00	$94,093.15

MONTO AUTORIZADO:	$105,000.00				C/IVA
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	$105,000.00				C/IVA
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X	
DEPENDENCIA QUE VALIDA:					
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X	
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:					
PERMISOS Y CONCESIONES:	EXISTE X	NO EXISTE	NO APLICA		
DEPENDENCIA QUE OTORGA LOS PERMISOS:	H AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE MEJIA				

TIPO DE LICITACIÓN:		EXISTE
	ADJUDICACIÓN DIRECTA	X
	INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS	
	LICITACIÓN PÚBLICA	

NO. DE CONTRATO:	AD/2020301790015/FISM		**FECHA:**	30/06/2020
CONTRATISTA:	GRUPO AVEIMA SA DE CV			
RFC:	GAV180206DC1			
MONTO CONTRATADO:	$105,000.00			C/IVA
PERIODO DE EJECUCIÓN:		PROGRAMADA	REAL	
	INICIO	01/07/2020	01/07/2020	
	TÉRMINO	31/07/2020	31/07/2020	
	DÍAS	31	31	
ANTICIPO:	APLICA	NO APLICA	X	
	MONTO:		PORCENTAJE:	
	FECHA DE PAGO:			

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO:		$9,051.72	$10,500.00
AFIANZADORA:		SOFIMEX	SOFIMEX
No. DE FIANZA:		2454121	2454121
FECHA:		30/06/2020	31/07/2020

CONVENIO MODIFICATORIO:		EXISTE	IMPORTE/PERIODO		FECHA
	MONTO				
	PLAZO		INICIAL	FINAL	
	NO APLICA	X			
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:		$105,000.00			C/IVA

B)REPORTE

	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	$94,093.15	10/08/2020
MONTO PAGADO ACUMULADO:	$94,093.15	10/08/2020
FINIQUITO CON IVA:	$0.00	
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:	X	31/07/2020

AVANCE FISICO REAL

AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0
REAL	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0
ACUMULADO	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OBSERVACIONES:

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.

Ing. José Luis Olivares Tamayo
DIRECTOR DE OBRAS

ING. MIGUEL ANGEL SERRANO RIVERA
SUPERVISOR

OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO
TLACOTEPEC DE MEJIA
2018-2021

FORMATO 11