H. AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE MEJIA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2020

FECHA DE ELABORACIÓN:
14/01/2021
MES QUE SE REPORTA
DICIEMBRE

A) PLANEACION Y DATOS GENERALES

MUNICIPIO:	TLACOTEPEC DE MEJÍA	**LOCALIDAD:**	AMATITLA	**DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:**	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN AMATITLA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FONDO DE APORTACIONES P	**No. DE OBRA:**	2020301790009		

ANTECEDENTES:

CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: **SI** X **NO**

OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:

TIPO DE ZONA: RURAL X URBANA **CLAVE AGEB:** N/A

SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: **SI** **NO** X

SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO **SI** **NO** X

COORDENADAS DE GEORREFERENCIA

LATITUD 19.182286° **LONGITUD** 96.825812°

GRADO DE REZAGO SOCIAL:

MUY ALTO | ALTO | MEDIO X | BAJO | MUY BAJO

TIPO DE CONTRIBUCION DEL PROYECTO:

DIRECTA X | COMPLEMENTARIA | RESTRINGIDA

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:

CONSTRUCCION DE 8 CUARTOS PARA BAÑO

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:

TERMINADOS 8 CUARTOS PARA BAÑO

C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA*

No. EST.	MONTO CON IVA	PÓLIZAS CHEQUE No.	PÓLIZAS CHEQUE MONTO	FACTURAS No.	IMPORTE OBRA MONTO CON IVA ESTIMACIÓN	AMORTIZADO CON IVA	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE NETO
FINIQUITO	$35,888.20	2012300	$35,888.36	950	$35,888.36	$0.00	$154.69	$0.00	$35,733.67
2 NORMAL	$254,275.62	2012260	$254,275.62	921	$254,275.62	$0.00	$1,096.02	$0.00	$253,179.60
1 NORMAL	$117,812.84	2012240	$117,813.40	884	$117,813.40	$0.00	$507.82	$0.00	$117,305.58
TOTALES	$407,976.66		$407,977.38		$407,977.38	$0.00	$1,758.53	$0.00	$406,218.85

MONTO AUTORIZADO:	$407,977.38		C/IVA
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	$408,000.00		C/IVA
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA X
DEPENDENCIA QUE VALIDA:			
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA X
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:			
PERMISOS Y CONCESIONES:	EXISTE X	NO EXISTE	NO APLICA
DEPENDENCIA QUE OTORGA LOS PERMISOS:	H AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE MEJIA		

TIPO DE LICITACIÓN:		EXISTE
	ADJUDICACIÓN DIRECTA	
	INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS	X
	LICITACIÓN PÚBLICA	

NO. DE CONTRATO:	LS/2020301790009/FISMDF		**FECHA:**	29/10/2020
CONTRATISTA:	DULCE OLIVO FUENTES			
RFC:	OIFD751229385			
MONTO CONTRATADO:	$407,977.38			C/IVA
PERIODO DE EJECUCIÓN:		PROGRAMADA	REAL	
	INICIO	02/11/2020	02/11/2020	
	TÉRMINO	31/12/2020	31/12/2020	
	DÍAS	60	60	
ANTICIPO:	APLICA	NO APLICA	X	
	MONTO:		PORCENTAJE:	
	FECHA DE PAGO:			

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS	
MONTO AFIANZADO:		$35,170.46	$40,797.74	
AFIANZADORA:		SOFIMEX	SOFIMEX	
No. DE FIANZA:		2500057	2518342	
FECHA:		29/10/2020	31/12/2020	
CONVENIO MODIFICATORIO:		EXISTE	IMPORTE/PERIODO	FECHA
	MONTO			
	PLAZO		INICIAL / FINAL	
	NO APLICA	X		
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:	$407,977.38			C/IVA

B)REPORTE

	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	$406,218.00	30/12/2020
MONTO PAGADO ACUMULADO:	$406,218.85	30/12/2020
FINIQUITO CON IVA:	$407,977.38	30/12/2020
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:	X	31/12/2020

AVANCE FISICO REAL

AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.4	73.6
REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39.5	60.5
ACUMULADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39.5	100
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OBSERVACIONES:

TERMINADA Y OPERANDO

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.

Ing. José Luis Olivares Tamayo
DIRECTOR DE OBRAS

ING. MIGUEL ANGEL SERRANO RIVERA
SUPERVISOR

FORMATO 11