H. AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE MEJIA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2019

FECHA DE ELABORACIÓN:
30/09/2019
MES QUE SE REPORTA
SEPTIEMBRE

DATOS GENERALES

MUNICIPIO:	TLACOTEPEC DE MEJIA	**LOCALIDAD:**	TLACOTEPEC DE MEJIA	**DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:**	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN ZAP 0045
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FONDO DE APORTACIONES	**No. DE OBRA:**	2019301790005		

ANTECEDENTES:

CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: SI X NO

OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:

TIPO DE ZONA: RURAL / URBANA X — **CLAVE AGEB:** 0045

SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: SI X NO

SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO SI X NO

GRADO DE REZAGO SOCIAL: MUY ALTO / ALTO / MEDIO / BAJO X / MUY BAJO

TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO: DIRECTA X / INDIRECTA / COMPLEMENTARIA

COORDENADAS DE GEORREFERENCIA

LATITUD 19.188245° **LONGITUD** -96.833635°

PROYECTO ESPECIAL / CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE — SI / NO X

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:

17 OBRAS CUARTO DORMITORIO

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:

REPRESENTA UN AVANCE DE 7% EJECUTANDO CONCEPTOS COMO LIMPIEZ,TRAZO Y NIVELACION EN TERRENO PLANO POR MEDIOS MANUALES.
EXCAVACION A MANO EN CEPAS MATERIAL TIPO "B" PARA CIMENTACION.
PLANTILLA DE CONCRETO F´C= 100KG/CM2 Y CIMIENTOS DE MAMPOSTERIA DE PIEDR BRASA.

ESTADO FINANCIERO DE OBRA*

No. EST.	MONTO	PÓLIZAS CHEQUE No.	PÓLIZAS CHEQUE MONTO	FACTURAS No.	IMPORTE OBRA EST.	AMORTIZADO	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE DEVENGADO
TOTALES	$0.00		$0.00		$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

MONTO AUTORIZADO:	$1,071,000.00				C/IV
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	$1,071,000.00				C/IV
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X	
DEPENDENCIA QUE VALIDA:					
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X	
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:					

TIPO DE LICITACIÓN:		EXISTE
	ADJUDICACIÓN DIRECTA	
	INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS	X
	LICITACIÓN PÚBLICA	

NO. DE CONTRATO:	LS/2019301790005/FISM	**FECHA:**	23/09/2019
CONTRATISTA:	MAVISE CONSTRUCCIONES DE OBRAS, S.A. DE C.V.		
MONTO CONTRATADO:	$1,070,754.59		C/IV
PERIODO DE EJECUCIÓN:		PROGRAMADA	REAL
	INICIO	24/09/2019	24/09/2019
	TÉRMINO	22/11/2019	
	DÍAS	60	0
ANTICIPO:	APLICA	X	NO APLICA
	MONTO:	$321,226.38	PORCENTAJE: 30.0
	FECHA DE PAGO:		

REPORTE

	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	$0.00	
MONTO PAGADO ACUMULADO:	$0.00	
FINIQUITO:	$0.00	
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:		

AVANCE FÍSICO REAL

AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACUMULADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTO	
MONTO AFIANZADO:	$321,226.38	$92,306.00		
AFIANZADORA:	ERTY FIZNAZAS, S.A. DE C	ERTY FIZNAZAS, S.A. DE C		
No. DE FIANZA:	2092625-0000	2092626-0000		
FECHA:	23/09/2019	23/09/2019		
CONVENIO MODIFICATORIO:		EXISTE	IMPORTE/PERIODO	FECHA
	MONTO			
	PLAZO		INICIAL / FINAL	
	NO APLICA			
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA		$1,070,754.59		C/IVA

OBSERVACIONES:

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.

OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO
TLACOTEPEC DE MEJIA
2018-2021

ING. JOSÉ LUIS OLIVARES TAMAYO
DIRECTOR DE OBRAS

ING. MIGUEL ANGEL SERRANO RIVER
SUPERVISOR

FORMATO 11